



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1310 DEL 20/08/2026

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA "TERRAZZA BERGAMELLA" NEL PARCO DEL BORGO RURALE DI CASCINA GATTI (APPROVATO CON D.G.C. N. 384/2017 E D.G.C. 159/2024) - CIG: B1CC466CDC CUP: C47B16001760004
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dirigente Firmatario

MARGUTTI PAOLO

Area: Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore: Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

Servizio: Servizio Igiene ambientale - bonifiche - Qualità urbana

IL DIRIGENTE

- **CIG:** B1CC466CDC

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta n. 384 del 19 dicembre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo "Terrazza Bergamina", ora ri-denominato "Terrazza Bergamella" dalla Commissione comunale della Toponomastica riunitasi in data 9 ottobre 2016 in accoglimento della richiesta da parte del Comitato Sottocorno (agli atti con prot. gen. 87395 del 21 agosto 2024);

Il progetto ha sviluppato l'ipotesi di realizzare una area pedonale di accesso al grande Parco del Borgo rurale di Cascina Gatti nel PLIS Media Valle Lambro nella parte terminale di via Carlo Marx.

Con determinazione n. 1276 del 18 ottobre 2019 sono stati approvati i documenti relativi al bando di gara e il quadro economico del progetto e si è proceduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione del progetto, pari a complessivi € 636.234,36 sul Tit.2, Prog 01/Mis 08 Cap. 2920000 - "TERRAZZA BOTTONI – RIQUALIFICAZIONE CASCINA GATTI PII" finanziato con avanzo vincolato (impegno di spesa n. 10858/2024). L'importo dell'appalto posto a base di gara è pari a euro 449.997,62 I.V.A. esclusa, di cui 10.889,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, pari a complessivi 581.863,92 al lordo di IVA e spese tecniche.

Con determinazione n. 993 del 4 agosto 2020 è stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione dell'opera in oggetto alla Società BONANNO SCAVI S.r.l. con sede in CINISELLO BALSAMO (MI), via Petrella 21, che ha offerto un ribasso del 21,755% sull'importo posto a base di gara, per un corrispettivo di Euro 354.469,67 oltre IVA 10% e per complessivi Euro 389.916,64 ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, ed è stato quindi rideterminato il quadro economico (impegno di spesa 6883/2025). Il ribasso di gara pari a € 95.527,95 è stato re-imputato alla voce "imprevisti" del quadro economico aggiornato (impegno 6885/2025).

Con determinazione n. 1143 del 13 settembre 2021, sono stati affidati altresì gli incarichi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Considerato che:

- a seguito di indagini ambientali, in una porzione di area lungo il lato scarpata, sono emerse delle passività ambientali che hanno determinato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, relativo all'attuazione di interventi di bonifica;
- in data 04/11/2021, il Comune di Sesto San Giovanni ha pertanto comunicato all'impresa aggiudicataria che l'avvio dei lavori era pertanto posticipato alla conclusione positiva dei lavori di bonifica allora in corso.

Visto che:

nonostante l'avvio delle fasi previste dalla procedura semplificata per le operazioni di bonifica ai sensi dell'art. 242 bis non si sono raggiunti gli obiettivi di bonifica con nota del 100999/2024 prot. gen. 26/9/2024 l'Amministrazione comunale ha comunicato agli Enti competenti la necessità di proseguire le attività di bonifica mediante le procedure ordinarie previste dall'art. 242 del D.lgs. 152/06, Parte Quarta, Titolo V, per la porzione di area individuata a seguito di frazionamento catastale con il mappale 209 del foglio 46.

Considerato quanto sopra emerso, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario predisporre una variante del progetto esecutivo approvato nel 2017 che ridefinisse l'area di cantiere, stralciando il mappale oggetto della procedura di bonifica ordinaria e conseguentemente alcune previsioni progettuali, inoltre a causa del tempo intercorso dall'approvazione del progetto esecutivo ad oggi, il computo approvato non risulta essere allineato con i prezzi dei materiali, che a seguito della pandemia hanno visto un aumento pari al 20% pertanto nella variante è stato apportato anche l'adeguamento dei prezzi.

A tal fine, con Determina Dirigenziale n. 1032/2024 del 10/07/2024 è stata affidata all'arch. Francesco Anzivino, già incaricato con Determina Dirigenziale n. 226/2017 per la redazione del progetto esecutivo di riqualificazione della Terrazza, la redazione della Variante al progetto esecutivo "Terrazza Bergamella". Con nota prot. gen. 109331/2024 del 17/10/2024 l'Arch. Anzivino ha consegnato i documenti della Variante che hanno determinato un importo complessivo pari a lorde € 350.896,14 oltre a oneri della sicurezza pari a € 10.889,60 per un totale di € 361.785,74.

La chiusura della prima variante ha quindi determinato una diminuzione dell'importo lordo complessivo pari a € -88.211,88. L'importo da riconoscere alla Società BONANNO SCAVI S.r.l. detratto il ribasso percentuale offerto in sede di gara pari a € 76.337,46, oltre a oneri della sicurezza pari a € 10.889,60, è complessivamente pari a € 285.448,28.

Con D.G.C. n. 159 del 5 novembre 2024 è stata approvata la predetta Variante.

Accertato che:

- in data 03/12/2024 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna dei lavori con il quale è stato dato avvio al cantiere per la realizzazione della Terrazza Bergamella, in pendenza di contratto;
- le condizioni contrattuali per dare i lavori ultimati è stato fissato in 180 giorni n.c. e che pertanto il termine finale veniva stabilito in 01/06/2025;
- i lavori sono stati sospesi, come dai verbali redatti dalla Direzione Lavori nei seguenti periodi:
 - a) in data 20/12/2024 e ripresi il 07/01/2025 per le previste condizioni climatiche e indisponibilità nella fornitura di materiali per pausa natalizia, in conseguenza del periodo di sospensione la nuova data per il termine è il 19/06/2025;
 - b) in data 27/01/2025 e ripresi il 17/02/2025 per le condizioni climatiche avverse, in conseguenza del periodo di sospensione la nuova data per il termine è il 10/07/2025;
 - c) in data 18/04/2025 e ripresi il 12/05/2025 per le condizioni climatiche avverse, in conseguenza del periodo di sospensione la nuova data per il termine è il 03/08/2025;

In fase di cantiere, a seguito dei sopralluoghi effettuati dal Direttore Lavori e CSE e dal RUP sono emerse esigenze non valutabili precedentemente e sono state concordate alcune ulteriori modifiche migliorative al progetto approvato, come si evince dai verbali allegati, e pertanto si è reso necessario procedere con la redazione di una seconda Variante al progetto esecutivo della "Terrazza Bergamella" nel Parco del borgo rurale di Cascina Gatti approvato con D.G.C. n. 384/2017 e con D.G.C. 159/2024.

Si è pertanto ritenuto opportuno procedere con la redazione di una seconda variante per consentire la realizzazione delle modifiche progettuali meglio descritti in perizia allegato alla trasmissione da parte del Direttore dei Lavori Arch. Anzivino, agli atti comunali con prot gen 32029/2025 del 20/03/2025 integrata poi successivamente con nota del 28/03/2025 (prot gen 35153/2025) che annulla e sostituisce il documento "Relazione di perizia".

L'importo complessivo della perizia di Variante n°2 ammonta a lorde € 429.564,20 oltre a oneri della sicurezza pari a € 10.889,60 per un totale di € 440.453,80. Tale preventivo è relativo alle lavorazioni di cui sopra.

Considerato quanto specificato, anche la seconda variante si conclude con una riduzione dell'importo contrattuale; pertanto, è necessario adeguare l'impegno assunto a bilancio nei confronti della Società BONANNO SCAVI S.r.l. con sede in CINISELLO BALSAMO (MI), via Petrella 21 (P.I e C.F. 03334010968), diminuendo l'importo di aggiudicazione della determina n°993/2020 del 04/08/2020 (impegno 6883/2025). La riduzione corrisponde a € 7.467,56 oltre IVA 10% pari a € 746,76 quindi per complessivi € 8.214,32, calcolati da allegato computo. La riduzione dell'importo contrattuale, a seguito di quanto sopra esposto andrà ad incrementare la voce IMPREVISTI (impegno 6890/2025) del quadro economico,

La seconda variante è stata approvata con determina dirigenziale n°575/2025 del 22/04/2025.

In data 01/08/2025 è stato sottoscritto il contratto e registrato al Registro delle scritture private con repertorio n°16173

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga con atto del RUP del 29/07/2025 a seguito della richiesta pervenuta da parte dell'Impresa Bonanno Scavi Srl in data 16/07/2025 prot. gen. 80560/2025, con termine delle lavorazioni del 30/09/2025, per un periodo di giorni 57 per le seguenti motivazioni:

- difficoltà di reperire il materiale da parte dei corpi illuminati e dei prodotti per la videosorveglianza;
- con l'ordinanza, in vigore dal 2 luglio, e fino al 15 settembre 2025, disciplina il divieto di attività lavorativa all'aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, ecc. nei giorni in cui sul sito del Progetto Worklimate di INAIL-CNR riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12, segnali un livello di rischio "alto".

E' stato quindi disposto un certificato di ultimazione parziale dei lavori in data 24/09/2025 in quanto a seguito di sopralluogo congiunto tra Direzione Lavori, RUP e Impresa è emersa la necessità di provvedere ad implementare sia la rete pubblica di illuminazione per le nuove vie ciclopedonali ed area fitness che la rete di videosorveglianza. Con Determina Dirigenziale n° 801/2026 del 28/05/2026 è stata approvato il preventivo (ai ns atti con prot gen 62443/2026 del 04/06/2026).

In data 07/07/2026 ai ns atti con prot gen 75537/2026 è pervenuto il "Certificato di Ultimazione Lavori", dove il Direttore Lavori attesta che il 01/07/2026 i lavori specificati oggetto dei lavori sono ultimati ultimamente entro il termine stabilito e che dalla data odierna l'intera area interessata dai lavori si ritiene consegnata nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

- certificato n.1 in data 20/01/2025 dell'importo € 84.100,00 oltre IVA 10% pari a € 8.410,00 per un importo complessivo di € 92.510,00 pagato con mandato di pagamento n° 1460/2025 del 11/02/2025
- certificato n.2 in data 31/03/2025 dell'importo € 77.113,22 oltre IVA 10% pari a € 7.711,32 per un importo complessivo di € 84.824,54, pagato con mandato di pagamento n°4610/2025 del 02/05/2025

- certificato n.3 in data 15/07/2025 dell'importo € 88.836,47 oltre IVA 10% pari a € 8.883,65 per un importo complessivo di € 97.720,12, pagato con mandato di pagamento n° 7818/2025 del 23/07/2025
- certificato n.4 in data 24/10/2025 dell'importo € 75.763,64 oltre IVA 10% pari a € 7.576,36 per un importo complessivo di € 83.340,00, pagato con mandato di pagamento n°10863/2025 del 04/11/2025
quindi per un totale di € 325.813,33 oltre IVA 10% pari a € 32.581,33 quindi per un totale complessivo di € 358.394,66

Durante il sopralluogo congiunto tra i tecnici dell'Amministrazione Comunale del servizio ICT e Infrastrutture a Reti, la direzione lavori e i tecnici della Società BONANNO è emersa la necessità di provvedere ad implementare sia la rete pubblica di illuminazione per le nuove vie ciclopedonali ed area fitness che la rete di videosorveglianza; è stato quindi necessario provvedere ad aumentare l'importo dei lavori per un impegno pari a pari a € 12.060,00 oltre IVA al 10% pari a € 1.206,00 per un importo complessivo di € 13.266,00 con determina dirigenziale n° 865/2026 del 09/06/2026 (impegno n° 8438/2026).

La direzione lavori ha redatto la redazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dai quali risulta che le opere effettuate hanno un valore pari a € 359.062,11 oltre IVA al 10% pari a € 35.906,21 quindi per un totale complessivo pari a € 394.968,32 IVA compresa al 10% che sulla scorta dei certificati di pagamento emessi risulta un credito a favore Società BONANNO SCAVI SRL di € 33.248,78 oltre IVA al 10% pari a € 3.324,88 quindi per un totale complessivo di € 36.573,66.

Considerato la Società BONANNO SCAVI SRL, ha emesso fattura n°1_26 del 19/06/2026 per il pagamento dell'importo delle opere aggiuntive di € 13.266,00 IVA compresa e che le stesse sono state liquidate con atto di liquidazione n°1997/2026 del 07/07/2026 dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione (sottoscritto in data 01/07/2026);

Pertanto visto quanto sopra

il credito a favore della Società BONANNO SCAVI SRL risulta essere pari a € 21.188,80 oltre IVA al 10% pari a € 2.118,88 quindi per un totale complessivo di € 23.307,66;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

- il D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti"

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come anche ribadito dall'articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il Decreto sindacale n° 10/2025 del 17/06/2025 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Area, Pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente all'Arch. Paolo Margutti, per tre anni;

Richiamata la Determina Dirigenziale n°1953/2024 del 03/12/2024 con la quale si nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della procedura che afferisce allo specifico lavoro in oggetto alla Dott.ssa Stefania Filippina Miletta

Visto il Decreto dirigenziale n° 138506/2025 del 16/12/2025 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione – Responsabile del Servizio di Igiene Ambientale, Bonifiche alla Dott.ssa Stefania Miletta, con decorrenza dalla data del 01/01/2026 fino al termine il 31/12/2026;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile di cui all'art. 179, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di richiamare i seguenti atti:

determinazione n. 993 del 4 agosto 2020 è stato aggiudicato l'appalto per la realizzazione dell'opera in oggetto alla Società BONANNO SCAVI S.r.l. con sede in CINISELLO BALSAMO (MI), via Petrella 21, per un corrispettivo di € 354.469,67 oltre IVA 10% e per complessivi € 389.916,64

Delibera di Giunta n.159 del 5 novembre 2024 è stata approvata la prima Variante, a seguito dell'adeguamento dei costi e stralcio di una porzione di area che ha quindi rideterminato l'importo da riconoscere alla Società BONANNO SCAVI S.r.l. per complessivi € 285.448,28

determina dirigenziale n°575/2025 del 22/04/2025 è stata approvata la seconda variante per un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 381.702,32

determina dirigenziale n° 801/2026 del 28/05/2026 è stata approvato il preventivo per l'implementare sia la rete pubblica di illuminazione per le nuove vie ciclopeditoni ed area fitness che la rete di videosorveglianza pari a un importo di €13.266,00

2) di approvare il Certificato Regolare di esecuzione, Conto Finale e Relazione sul conto finale dei lavori inerenti la "REALIZZAZIONE DELLA "TERRAZZA BERGAMELLA" NEL PARCO DEL BORGO RURALE DI CASCINA GATTI (APPROVATO CON D.G.C. N. 384/2017 E D.G.C. 159/2024), sottoscritti dalla Direzione Lavori e dall'impresa appaltatrice BONANNO SCAVI SRL senza alcuna riserva, allegati alla presente e parte integrante, in considerazione che la fine dei lavori è il 01/07/2026;

3) di dare atto che dai documenti come sopra approvati risulta, che le opere effettuate hanno un importo complessivo pari € 394.968,32 oneri della sicurezza e IVA al 10% compresa e che, sulla

scorta dei certificati di pagamento emessi risulta un credito al 01/07/2026 a favore dell'Appaltatore BONANNO SCAVI SRL con sede in CINISELLO BALSAMO (MI), via Petrella 21 (P.I e C.F. 03334010968), pari a € 33.248,78 oltre IVA al 10% pari a € 3.324,88 quindi per un totale complessivo di € 36.573,66;

4) di dare atto che in data 07/07/2026 con atto di liquidazione n° 1997/2026 07/07/2026 è stata liquidata la fattura n°1_26 per un l'importo pari a € 12.060,00 oltre IVA al 10% pari a € 1.206,00 per un importo complessivo di € 13.266,00 (impegno 8438/2026 assunto con DD n° 865/2026); il **credito finale** rimanente da corrispondente all'appaltatore BONANNO SCAVI SRL con sede in CINISELLO BALSAMO (MI), via Petrella 21 (P.I e C.F. 03334010968) è pari a € 21.188,78 oltre IVA 10% pari a € 2.118,88 quindi per un totale complessivo di **€ 23.307,66** che trova copertura ai seguenti impegni:

- impegno n°8438/2026 assunto sul capitolo n° 2920000 - TERRAZZA BOTTONI - RIQUALIFICAZIONE CASCINA GATTI PII (AVANZO VINC)" finanziato da fondo pluriennale vincolato da avanzo vincolato per l'importo di € 3.962,07

- impegno n°8449/2026 assunto sul capitolo n° 2920005 "TERRAZZA BOTTONI – restituzione IVA Bonanno" finanziato da avanzo libero per l'importo di e 19.345,59

5) di effettuare le seguenti economie di spesa:

- quota imprevisti pari a € 107.146,98 a valere sull'impegno 8445/2026
- quota procedura di gara e/o oneri istruttori pari a € 8.540,00 a valere sull'impegno 8441/2026

per un totale di economie pari a € 115.686,98

6) di dare atto che rimangono attivi i seguenti impegni:

- quota incentivi pari e € 8.782,16 a valore sull'impegno 8442/2026 in quanto ancora da liquidare
- quota spese tecniche per un residuo pari a €12.204,00 a valere sull'impegno 8447/2026 in quanto ultima fattura da liquidare al Direttore Lavori

7) di dare atto che
finale rideterminato

FASE 1) - REALIZZAZIONE DELLA TERRAZZA BERGAMELLA		
A	LAVORI A CORPO	Importo
A.1	LAVORI A CORPO "Realizzazione della Terrazza Bergamella"	
	A.1	336.112,51 €
A.1.1	Quota lavori imprevisti	
	A.1.1	12.060,00 €
A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	
	A.2	10.889,60 €
A.3	IVA 10% sui lavori a corpo	
	A.3	34.700,21 €
A.3.1	IVA 10% sui lavori imprevisti	
	A.3.1	1.206,00 €
A	TOTALE LAVORI REALIZZAZIONE TERRAZZA	394.968,32 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
B.2	Accantonamento di cui all'articolo 106 comma 1) del D.Lgs 50/2016 (importo esente da IVA)	
	TOTALE B.2	8.782,16 €
B.4	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, redazione prima variante (inclusa cassa previdenziale 4% e IVA al 22%)	
	TOTALE B.4	49.217,19 €
B.4.1	Spese tecniche aggiuntive per redazione documento di variante (inclusa cassa previdenziale 4% e IVA al 22%)	
	TOTALE B.4.1	4.884,88 €
	B.4	54.102,07 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	62.884,23 €
C	ECONOMIE DI PROGETTO	
		115.686,98 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE DELLA TERRAZZA BERGAMELLA	573.539,53 €
D	SOMME GIA' SOSTENUTE DALLA STAZIONE APPALTANTE	
	Interventi di riqualificazione ambientale (IVA compresa)	87.460,47 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO RIQUALIFICAZIONE BORGO RURALE DI CASCINA GATTI	661.000,00 €

il quadro economico
di progetto è il seguente:

8) accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

10) di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

12) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno e all'accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

13) di rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge n°241/90 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Margutti

14) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

15) di dare atto che il sottoscritto relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

16) Di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
20/08/2026**

**Il Dirigente/Il Responsabile
(MARGUTTI PAOLO)
con firma digitale**