

ing. Giuseppantonio ORLANDO

Via Nicola Piccinni, 5 – 20131 Milano (MI)
Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia n° 2687

cell. 331 6987888
C.F.: RLNGPP71D30I158U

e-mail: antonio.orlando@outlook.com
P.IVA: 11261700964

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Città Metropolitana di Milano

Settore Edilizia Pubblica e Global Service – Verde · Servizio Edilizia Pubblica

RELAZIONE GENERALE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

(art. 102 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – D.M. 7 marzo 2018, n. 49 – artt. 215 e ss. D.P.R. 207/2010)

PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3

Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Adeguamento sismico-strutturale, antincendio ed efficientamento energetico della

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “FORLANINI” – Via G. Marconi n. 44

Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

CUP C47D18000110006 · CIG 9879267508

ing. Giuseppantonio ORLANDO – PEC: giuseppantonio.orlando@ingpec.eu



Certificato n° IT24-27011A

Quadro sinottico dell'appalto

Stazione appaltante	Comune di Sesto San Giovanni – Settore Edilizia Pubblica e Global Service – Verde
Oggetto	Adeguamento sismico-strutturale, antincendio ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado “Forlanini”, Via G. Marconi n. 44 – PNRR M4C1 Inv. 3.3
CUP / CIG	C47D18000110006 / 9879267508
Fonte di finanziamento	PNRR – NextGenerationEU (M4C1 Inv. 3.3). Accordo di concessione con il MIM del 03/04/2023, prot. gen. n. 37299/2023. Importo ammesso € 2.454.324,33
Impresa appaltatrice	PALADINO COSTRUZIONI S.r.l. – Via Copenaghen 38/32, Seregno (MB) – C.F./P.IVA 07455410964
Contratto	Rep. n. 50046 del 26/10/2023 (aggiudicazione D.D. n. 1010 del 10/08/2023)
Ribasso d'asta	10,69%
Importo contrattuale originario	€ 1.964.214,99 (di cui € 12.052,52 oneri sicurezza), oltre IVA 10%
Importo contrattuale post-varianti	€ 2.355.324,90 (di cui € 27.427,11 oneri sicurezza), oltre IVA 10%
Consegna lavori	08/11/2023
Ultimazione lavori	31/03/2026 (certificato del D.L. in pari data) – nei termini contrattuali
RUP	Arch. Antonio Di Giorgio
Direttore dei Lavori	Arch. Ilaria Bertilotti
Coord. Sicurezza in esecuzione	Interstudio Engineering Solution (D.D. n. 1461 del 30/10/2023)
Collaudatore t.a. (in corso d'opera)	Ing. Giuseppantonio Orlando

1. Premessa e oggetto della relazione

La presente relazione generale di collaudo è redatta dal sottoscritto Ing. Giuseppantonio Orlando, nella qualità di Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera incaricato dal Comune di Sesto San Giovanni, a conclusione delle verifiche e delle visite condotte sull'intervento in oggetto, finanziato nell'ambito del PNRR – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

La relazione espone l'iter tecnico, contabile e amministrativo dell'appalto e ne documenta gli esiti, a corredo e supporto del separato Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Nota sul quadro normativo applicabile. La procedura di affidamento risulta incardinata sotto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: l'aggiudicazione (D.D. n. 1010 del 10/08/2023) e la stipula del contratto (Rep. 50046 del 26/10/2023) sono coerenti con tale disciplina, così come la relazione sul conto finale del D.L. (resa ex art. 102 D.Lgs. 50/2016 e art. 14 D.M. 49/2018), le due perizie di variante (art. 106 D.Lgs. 50/2016) e la stessa Determinazione Dirigenziale n. 1064/2026, che richiama “l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 in materia di collaudo”. Ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 225 del D.Lgs. 36/2023, alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023 continua ad applicarsi il D.Lgs. 50/2016; l'appartenenza dell'intervento al PNRR non comporta di

ing. Giuseppantonio ORLANDO – PEC: giuseppantonio.orlando@ingpec.eu



Certificato n° IT24-27011A

per sé l'applicazione del nuovo Codice. Il presente collaudo è pertanto intestato al D.Lgs. 50/2016, al D.M. 49/2018 e agli articoli tuttora vigenti del D.P.R. 207/2010.

Si segnala, quale rilievo procedurale, che l'Ordine di Servizio conseguente alle disposizioni del Collaudatore (approvato con D.D. n. 1064/2026) richiama promiscuamente il D.Lgs. 36/2023 (Allegato II.14, artt. 41 e 101): incoerenza formale da uniformare al quadro normativo sopra individuato.

2. Nomina del Collaudatore e verifica di incompatibilità

Il sottoscritto Ing. Giuseppantonio Orlando, con studio in Via Nicola Piccinni n. 5 – 20131 Milano (MI), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 2687, C.F. RLNGPP71D30I158U – P.IVA 11261700964 (PEC giuseppantonio.orlando@ingpec.eu), è stato incaricato del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera con Determinazione Dirigenziale n. 1532 del 13/11/2023. Il compenso è imputato alle spese tecniche del quadro economico (voce "collaudo in corso d'opera").

Il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del D.M. 49/2018, di non aver partecipato alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera e di non avere rapporti con l'impresa esecutrice. *(Da confermare/allegare la dichiarazione sottoscritta.)*

3. Descrizione dell'intervento

L'intervento realizza un risanamento generalizzato del plesso scolastico e, in particolare:

- opere di consolidamento strutturale e di adeguamento sismico delle strutture;
- adeguamento dell'impianto elettrico e degli impianti tecnologici;
- efficientamento energetico dell'involucro edilizio;
- adeguamento antincendio (nuove porte REI, compartimentazioni, centralina e impianto IRAI, verniciature intumescenti, controsoffitti resistenti al fuoco);
- opere di finitura, integrazioni, sostituzione serramenti/porte e ripristino dei locali ex casa custode.

Sono state altresì eseguite le migliori offerte in sede di gara e le lavorazioni introdotte con le due perizie di variante.

4. Iter di approvazione e finanziamento

- D.G.C. n. 237 del 19/06/2018 – approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- D.D. n. 1253 del 29/09/2020 – progetto definitivo in linea tecnica;
- D.D. n. 908 del 15/07/2021 – approvazione progetto esecutivo;
- D.D. n. 641 del 07/06/2023 – approvazione progetto esecutivo revisionato e determina a contrarre;
- Accordo di concessione con il MIM del 03/04/2023, prot. gen. n. 37299/2023 – importo ammesso a finanziamento € 2.454.324,33;
- D.D. n. 1010 del 10/08/2023 – aggiudicazione a Paladino Costruzioni S.r.l. (punteggio 81,35/100; ribasso 10,69%).

Cronoprogramma delle milestone PNRR (accordo di concessione, art. 4): aggiudicazione entro 15/09/2023; avvio lavori entro 30/11/2023; conclusione lavori entro 31/03/2026; collaudo entro 30/06/2026. **Si dà atto del rispetto delle milestone di avvio e conclusione lavori.**

ing. Giuseppantonio ORLANDO – PEC: giuseppantonio.orlando@ingpec.eu



Certificato n° IT24-27011A

5. Contratto, cauzione e coperture assicurative

Contratto di appalto Rep. n. 50046 stipulato il 26/10/2023, per l'importo contrattuale di € 1.964.214,99 (di cui € 12.052,52 per oneri della sicurezza), oltre IVA 10%.

Cauzione definitiva (art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016): garanzia fideiussoria n. 28020061292 emessa da TokioMarine HCC S.A. in data 14/09/2023, per € 92.688,00, con successiva appendice di variazione del 27/05/2026. A copertura dell'incremento contrattuale derivante dalla perizia di variante è stata costituita garanzia fideiussoria definitiva integrativa n. 10039610000203 (Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit), Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193, per € 315.029,18. Le garanzie risultano regolari e in corso di validità.

Polizza assicurativa C.A.R. (art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016): acquisita la polizza “All Risks” della costruzione n. 10039690000024 emessa da Bene Assicurazioni S.p.A. (Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12/03/2004), contraente Paladino Costruzioni S.r.l., a copertura dei danni di esecuzione e della responsabilità civile verso terzi. Somme assicurate – Sezione A (danni alle opere e impianti): Partita 1 “opere” € 1.964.214,99, Partita 2 “preesistenze” € 500.000,00, Partita 3 “demolizione e sgombero” € 50.000,00; Sezione B (R.C.T.): massimale € 500.000,00 per sinistro. Con Appendice generica n. 2 le somme assicurate della Partita 2 (preesistenze) e della Partita 3 (demolizione e sgombero) sono state elevate rispettivamente a € 3.000.000,00 e € 1.000.000,00. Periodo di copertura: 22/09/2023 – 28/02/2026.

***Rilievo sulla durata della copertura C.A.R.** La data di fine copertura assicurativa indicata in polizza (28/02/2026) è anteriore alla data di ultimazione dei lavori (31/03/2026): si raccomanda di verificare l'esistenza agli atti di una ulteriore appendice di proroga della copertura sino alla data di emissione del certificato di collaudo, a garanzia della continuità assicurativa nella fase finale dei lavori.*

6. Direzione dei Lavori e coordinamento sicurezza

Ufficio di direzione lavori costituito con D.D. n. 1406 del 20/10/2023:

- RUP: arch. Antonio Di Giorgio;
- Direttore dei Lavori: arch. Ilaria Bertilotti;
- Direttore operativo opere strutturali: ing. Giuseppe Rinaldis (D.D. n. 1307/2019 e D.D. n. 2160/2024);
- Direttore operativo opere impiantistiche: Studio Tecnico Associato Rivolta e Peverelli (D.D. n. 720/2020), poi Studio S4 Consulting S.T.P. (D.D. n. 730/2024);
- Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: Interstudio Engineering Solution (D.D. n. 1461 del 30/10/2023).

7. Consegna, tempi contrattuali e penali

Attestazione di realizzabilità del progetto resa dal RUP il 26/10/2023; verbale di permanere delle condizioni per l'immediata esecuzione del 07/11/2023; autorizzazione alla consegna del 07/11/2023.

I lavori sono stati consegnati il 08/11/2023 con verbale sottoscritto senza riserve dall'impresa. Tempo utile contrattuale: 639 giorni naturali e consecutivi (in riduzione rispetto agli 853 gg del C.S.A., come da offerta tecnica), con termine di ultimazione fissato all' 08/08/2025. Penale ex art. 18 C.S.A.: 1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per effetto delle proroghe e delle perizie di variante, il tempo utile è stato complessivamente prorogato di 235 giorni (da 639 a 874 gg), con nuovo termine al 31/03/2026. Essendo i lavori stati ultimati il 31/03/2026, i termini contrattuali risultano rispettati e **non sono state applicate penali**.

8. Sospensioni, proroghe, subappalti e anticipazione

Sospensione dei lavori ordinata dal RUP il 13/09/2024 per criticità operative di cantiere; ripresa disposta il 26/09/2024 (Ordine di ripresa n. 1), con conferma del termine contrattuale.

Proroga: istanza dell'impresa prot. gen. n. 26407 del 10/03/2026; il RUP ha riconosciuto congrua una proroga di 21 giorni naturali e consecutivi.

Subappalti autorizzati (principali): Palingeo (pali), Eria e BR Costruzioni (getti/fondazioni), Essedil e Fadafer (carpenteria metallica), Tosetti (strutture in ferro), Giove (demolizioni), Brianza Serramenti (serramenti), Artecoperture (lattonerie), Connecticut (porte interne), Calini (verniciature intumescenti), Trento (cartongessi), oltre ad altri di minore entità.

Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale: € 392.843,00 oltre IVA (D.D. n. 1646 del 22/11/2023), regolarmente garantita e recuperata sui successivi certificati di pagamento.

9. Perizie di variante e atti di sottomissione

Perizia di variante n. 1 approvata con D.D. n. 728 del 27/05/2025 (art. 106 D.Lgs. 50/2016): maggior importo € 315.029,18 al netto del ribasso, di cui € 15.374,59 per oneri sicurezza; atto di sottomissione/verbale nuovi prezzi n. 1 del 07/05/2025 e atto di integrazione contrattuale del 26/08/2025 (Reg. Scritture Private n. 16194); concessi 100 giorni aggiuntivi.

Perizia di variante n. 2 approvata con D.D. n. 227 del 24/02/2026: maggior importo € 76.080,73 al netto del ribasso; atto di sottomissione n. 2 sottoscritto in data 20/02/2026; concessi 114 giorni aggiuntivi.

Le due varianti hanno determinato un incremento dell'importo lavori pari al **19,84%** dell'importo contrattuale, nel limite del quinto d'obbligo e nel rispetto dei presupposti dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nuovo importo contrattuale: € 2.355.324,90 (oneri sicurezza € 27.427,11), oltre IVA 10%.

Rilievo sulle date degli atti di sottomissione (definito). La data del 31/10/2024 riportata nella relazione sul conto finale per l'atto di sottomissione n. 2 costituisce mero errore materiale: la corretta data di sottoscrizione è il 20/02/2026, come confermato dalla D.L. con nota del 29/07/2026. La stazione appaltante ne darà atto, con apposita rettifica, nella determinazione di approvazione del collaudo.

10. Contabilità dei lavori – stati di avanzamento

Nel corso dei lavori sono stati emessi n. 8 certificati di pagamento in acconto, per complessivi € 1.853.385,73 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre IVA:

Cert. n.	Data emissione	Importo netto (€)	Totale pagato IVA incl. (€)
1	22/05/2024	201.640,10	221.804,11
2	28/01/2025	237.692,38	261.461,62
3	26/03/2025	95.385,24	104.923,76
4	18/06/2025	334.754,79	368.230,27

ing. Giuseppantonio ORLANDO – PEC: giuseppantonio.orlando@ingpec.eu



Certificato n° IT24-27011A

Cert. n.	Data emissione	Importo netto (€)	Totale pagato IVA incl. (€)
5	25/07/2025	358.472,34	394.319,57
6	19/09/2025	263.025,40	289.327,94
7	03/12/2025	190.962,98	210.059,28
8	26/03/2026	171.452,50	188.597,75
Totale		1.853.385,73	

11. Ultimazione, conto finale e credito dell'impresa

Il D.L. ha dichiarato ultimati i lavori il 31/03/2026 (certificato in pari data), nel rispetto dei termini contrattuali, concedendo 30 giorni per lavorazioni marginali non incidenti sulla funzionalità dell'opera; per avverse condizioni meteorologiche il termine è stato prorogato al 31/05/2026.

Stato finale redatto il 30/06/2026; relazione sul conto finale del D.L. dell' 08/07/2026 (con visto del RUP). Il conto finale determina il credito residuo dell'impresa in € 109.096,17. Poiché le lavorazioni di ripristino prescritte dal Collaudatore (O.d.S. n. 8) rientrano nel perimetro del presente collaudo e sono liquidate in sede di collaudo, il credito complessivo dell'impresa è così determinato:

Importo netto dei lavori eseguiti (conto finale)	2.355.324,90
Lavorazioni di ripristino prescritte dal Collaudatore (O.d.S. n. 8)	+ 58.926,45
Importo complessivo netto dei lavori	2.414.251,35
a dedurre: anticipazione (20%)	– 392.843,00
a dedurre: acconti già corrisposti (8 SAL)	– 1.853.385,73
RATA DI SALDO (credito netto dell'impresa, compresa ritenuta 0,5%)	168.022,62
IVA 10%	16.802,26
Totale a saldo (IVA inclusa)	184.824,88

Le lavorazioni di ripristino (€ 58.926,45 oltre IVA) trovano copertura nel quadro economico rideterminato con D.D. n. 1064/2026 e saranno contabilizzate a cura del D.L. in apposito stato finale suppletivo, quale parte integrante della contabilità dell'appalto ai fini della presente rata di saldo.

L'impresa non ha apposto alcuna riserva né sul registro di contabilità né sul conto finale; non si rende pertanto necessaria la relazione riservata del Collaudatore.

12. Visite di collaudo in corso d'opera e prescrizioni

Il collaudo si è svolto in corso d'opera con n. 9 visite. Nella 9ª visita del 05/06/2026, in contraddittorio con RUP, D.L. e legale rappresentante dell'impresa, il Collaudatore ha riscontrato l'incompiutezza di alcune finiture, l'assenza di forniture contrattuali e il mancato ripristino dello stato dei luoghi delle aree esterne. Con verbale del 08/06/2026 (notificato con prot. n. 70210 del 25/06/2026) il Collaudatore ha assegnato termine perentorio di 30 giorni per l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino, pulizia e fornitura.

A recepimento delle disposizioni del Collaudatore, il D.L. ha emesso l'Ordine di Servizio n. 8 (approvato con D.D. n. 1064 del 09/07/2026), che ha ordinato all'impresa:

- pulizia delle aree esterne e ripristino delle pre-esistenze nelle aree a verde (ingresso via Marconi, zona ex cisterna, via F.lli Bandiera), compresi n. 10 arredi esterni;
- ripristino della fontanella esterna in zona cisterna;
- messa in luce e pulizia dei pozzetti di scarico, con spurgo dei collegamenti;
- ripristino del piazzale/area di cantiere, del campo da calcio in cemento e posa delle porte da calcio;
- ripristino delle recinzioni esterne su via F.lli Bandiera e via Marconi;
- fornitura e posa di n. 20 lavagne in ardesia e n. 3 sacchi da palestra.

Le predette lavorazioni sono state quantificate in € 58.926,45 oltre IVA 10% (€ 64.819,10 complessivi), con copertura sulla voce “imprevisti” del quadro economico e liquidazione in sede di collaudo, contestualmente al conto finale. Con dichiarazione del 29/07/2026 la D.L. ha attestato l’avvenuta esecuzione, nei termini assegnati dal Collaudatore, delle lavorazioni di cui ai punti 1)–4) e 6). **Resta come unica prescrizione residua il punto 5) (ripristino delle recinzioni esterne di via F.lli Bandiera e via Marconi)**, non ultimato a causa di un evento per il quale l’Appaltatore ha aperto sinistro presso la propria compagnia assicurativa. Il Collaudatore dà atto della completa restituzione delle aree e della piena funzionalità dell’opera, subordinando la definitiva chiusura al completamento del predetto ripristino ovvero alla definizione del relativo sinistro, come precisato nelle conclusioni.

***Rilievo sulla numerazione dell’O.d.S. (definito).** L’atto è correttamente l’“Ordine di Servizio n. 8”; la Determinazione Dirigenziale n. 1064/2026 lo richiama quale “O.d.S. n. 9” per mero refuso. La D.L., con nota del 29/07/2026, ha confermato che la numerazione corretta è la n. 8 e che l’Amministrazione provvederà alla rettifica in sede di approvazione del collaudo.*

13. Verifiche tecniche sull’opera

Il Collaudatore ha proceduto alle verifiche di corrispondenza tra il costruito e il progettato e all’esame della documentazione tecnica di fine lavori. In particolare:

- **Impianti tecnologici:** acquisite le dichiarazioni di conformità ex D.M. 37/2008 (DI.CO generale n. 158 e DI.CO impianto rivelazione fumi n. 159).
- **Antincendio:** acquisite le dichiarazioni di corretta posa in opera delle protezioni passive (cappotto e porte REI, controsoffitti REI, porte interne). La SCIA antincendio non è ancora stata presentata al Comando VV.F., essendo in via di completamento alcune opere di finitura; la D.L. (nota del 29/07/2026) ne ha programmato la presentazione entro la fine di agosto 2026, comunque prima dell’avvio dell’attività scolastica.
- **Criteri Ambientali Minimi (CAM):** acquisita la relazione di verifica della rispondenza ai CAM (D.M. 23/06/2022 n. 256), che attesta la conformità delle soluzioni progettuali e dei materiali impiegati (calcestruzzi, acciaio, laterizi, isolanti, controsoffitti, pavimenti/rivestimenti, serramenti, pitture) alle specifiche ambientali, in coerenza con il principio DNSH.
- **Elaborati as-built:** acquisite le tavole del costruito (piano terra, primo, secondo, terzo).
- **DNSH:** acquisite le relazioni conclusive sul principio “Do No Significant Harm” (piano di gestione dei rifiuti E13R, piano di disassemblaggio E14R, conformità al Regolamento CE 1907/2006 REACH), a comprova del rispetto degli obblighi trasversali PNRR.
- **Barriere architettoniche:** acquisita l’attestazione di conformità alla L. 13/89 e al D.P.R. 503/96 (trasmessa dalla D.L. il 29/07/2026).

- **Collaudo statico:** acquisito il certificato di collaudo statico delle strutture (art. 67 D.P.R. 380/2001), con avvenuto deposito presso l'ufficio competente prot. n. 46257 del 24/04/2026.
- **Gruppo di pompaggio antincendio:** realizzato nell'ambito di separato appalto e non ricompreso nel presente contratto né nelle perizie di variante; risulta comunque eseguito e disponibile ai fini della presentazione della SCIA.

Documentazione da acquisire ai fini della chiusura del collaudo (prerequisiti, allo stato pendenti):

- **A.P.E.** post operam dell'edificio: in corso di redazione, con consegna prevista dalla D.L. entro la prima settimana di agosto 2026.
- **SCIA antincendio** presso il Comando VV.F.: presentazione programmata entro fine agosto 2026.
- **Aggiornamento catastale** (DOCFA) dell'immobile: da eseguire (attestazione della D.L. in corso).

14. Regolarità contributiva e adempimenti amministrativi

DURC regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (prot. INAIL n. 54323547, richiesta del 28/05/2026, scadenza validità 25/09/2026). Posizioni previdenziali e assicurative dell'impresa regolari (INAIL, INPS, Cassa Edile). Assolti gli obblighi di cui alla L. 68/99.

Avviso ad opponendum pubblicato all'Albo Pretorio con n. 958/2026 il 14/04/2026: nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami. L'impresa non ha effettuato cessioni di credito.

15. Conclusioni del Collaudatore

Sulla base delle visite condotte, dell'esame della documentazione tecnica, contabile e amministrativa e dell'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite, il sottoscritto Collaudatore accerta che i lavori risultano eseguiti in conformità al progetto, al contratto, alle perizie di variante approvate, alle norme tecniche vigenti e alla regola dell'arte, e che l'opera è pienamente funzionale e restituita nelle condizioni di sicurezza.

Il Collaudatore propone pertanto di dichiarare l'opera **COLLAUDABILE**, subordinatamente al perfezionamento delle seguenti condizioni residue, di natura documentale ed esecutiva:

- acquisizione dell'A.P.E. post operam, della SCIA antincendio e dell'aggiornamento catastale, secondo le tempistiche dichiarate dalla D.L.;
- completamento del ripristino delle recinzioni esterne (punto 5 dell'O.d.S. n. 8) ovvero definizione del relativo sinistro assicurativo, con eventuale ritenuta cautelativa sulla rata di saldo a garanzia della lavorazione non ancora ultimata.

Il Collaudatore rimanda al separato *Certificato di collaudo tecnico-amministrativo* per la determinazione del credito dell'impresa, la liquidazione della rata di saldo e la proposta di svincolo delle garanzie definitive.

Milano, 03 / 08 / 2026

IL COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Ing. Giuseppantonio Orlando

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)