

Comune di Sesto San Giovanni
Provincia di Milano

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 5 A TUTTO IL 12/06/2026

OGGETTO: Progetto in Variante per la realizzazione della "Terrazza Bergamella"

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

IMPRESA: Bonanno Scavi srl

Contratto in data 04/08/2020 rep. n. 993 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 354 469.67

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	361 785.74
Data Consegna:	03/12/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	03/12/2024	Importo per la Sicurezza:	10 889.60
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	01/06/2025	IMPORTO DI VARIANTE	440 453.80
Giorni di Sospensione:	39	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	10 889.60
Nuova Data Ultimazione:	10/07/2025	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Comune di Sesto San Giovanni
Progetto esecutivo "Terrazza Bottoni"

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 336'112,51 - 100%)			
1 001.002.001	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	100,00	12'059,72 (3,588%)	12'059,72 (3,588%)
2 001.002.004	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Pavimentazioni stradali SOMMANO % aliquote	100,00	36'804,32 (10,950%)	36'804,32 (10,950%)
3 001.003.001	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	100,00	6'362,61 (1,893%)	6'362,61 (1,893%)
4 001.003.003	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Rimozioni e demolizioni SOMMANO % aliquote	100,00	32'397,88 (9,639%)	32'397,88 (9,639%)
5 001.003.004	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Pavimentazioni stradali SOMMANO % aliquote	100,00	43'603,88 (12,973%)	43'603,88 (12,973%)
6 001.004.001	Area fitness scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	100,00	440,31 (0,131%)	440,31 (0,131%)
7 001.004.004	Area fitness pavimentazioni stradali SOMMANO % aliquote	100,00	21'672,53 (6,448%)	21'672,53 (6,448%)
8 001.006.001	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	100,00	107,56 (0,032%)	107,56 (0,032%)
9 001.006.004	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Pavimentazioni stradali SOMMANO % aliquote	100,00	1'001,62 (0,298%)	1'001,62 (0,298%)
10 002.001.002	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Abbattimenti SOMMANO % aliquote	100,00	4'100,57 (1,220%)	4'100,57 (1,220%)
11 002.001.008	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Opere a verde SOMMANO % aliquote	100,00	32'982,72 (9,813%)	32'982,72 (9,813%)
12 002.002.008	Opere paesaggistiche - Piste ciclo pedonali - Opere a verde SOMMANO % aliquote	100,00	1'838,54 (0,547%)	1'838,54 (0,547%)
13 002.003.001	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri SOMMANO % aliquote	100,00	13'794,06 (4,104%)	13'794,06 (4,104%)
14 002.003.008	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Opere a verde SOMMANO % aliquote	100,00	4'463,57 (1,328%)	4'463,57 (1,328%)
15 003.007.007	Opere impiantistiche - Impianto di pubblica illuminazione - Manufatti e attrezzature SOMMANO % aliquote	100,00	24'099,27 (7,170%)	24'099,27 (7,170%)
16 003.008.007	Opere impiantistiche - Impianto di videosorveglianza - Manufatti e attrezzature SOMMANO % aliquote	100,00	24'626,96 (7,327%)	24'626,96 (7,327%)
17	Impianto di irrigazione			
	A R I P O R T A R E			260'356,12

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 A TUTTO IL 12/06/2026

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 A TUTTO IL 12/06/2026

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni [Contabilità Sesto FINALE.dcf (G:\Il mio Drive\168.05. Direzione Lavori\04. Contabilità) v.1/68]
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 A TUTTO IL 12/06/2026