

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Progetto in Variante per la realizzazione della "Terrazza Bergamella"

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

IMPRESA: Bonanno Scavi srl

Sommario Registro di Contabilità dello STATO FINALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Arch. Francesco Anzivino

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	LAVORI A CORPO (Progetto Variante 001 euro 274'558,68 - 100%)						
1 001.002.001	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Scavi e reinterri						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		aliquota				(0,000%)	
		2	8	100,00		10'466,18	
		al S.A.L. n. 2		100,00		10'466,18	
		aliquota				(3,812%)	
		3	32	-100,00		-10'466,18	
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00	
		aliquota				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00	
aliquota				(0,000%)			
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	10'466,18	0,00	
	aliquota				(3,812%)	(0,000%)	
2 001.002.004	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Pavimentazioni stradali						
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00	
		aliquota				(0,000%)	
		2	14	70,00		22'365,27	
		al S.A.L. n. 2		70,00		22'365,27	
		aliquota				(8,146%)	
		3	38	-70,00		-22'365,27	
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00	
		aliquota				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00	
aliquota				(0,000%)			
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	31'950,39	0,00	
	aliquota				(11,637%)	(0,000%)	
3 001.003.001	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri						
			1	1	80,00		4'702,64
		al S.A.L. n. 1		80,00		4'702,64	
		aliquota				(1,713%)	
		al S.A.L. n. 2		80,00		4'702,64	
		aliquota				(1,713%)	
		3	20	-80,00		-4'702,64	
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00	
		aliquota				(0,000%)	
		al S.A.L. n. 4		0,00		0,00	
aliquota				(0,000%)			
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	5'878,30	0,00	
	aliquota				(2,141%)	(0,000%)	
4 001.003.003	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Rimozioni e demolizioni						
			1	2	80,00		27'561,30
		al S.A.L. n. 1		80,00		27'561,30	
		aliquota				(10,038%)	
		2	15	20,00		6'890,32	
		al S.A.L. n. 2		100,00		34'451,62	
		aliquota				(12,548%)	
		3	22	-100,00		-34'451,62	
		al S.A.L. n. 3		0,00		0,00	
		aliquota				(0,000%)	
al S.A.L. n. 4		0,00		0,00			
aliquota				(0,000%)			
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	34'451,62	0,00	
	aliquota				(12,548%)	(0,000%)	
5 001.003.004	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Pavimentazioni stradali						
			1	3	75,00		50'736,38
		al S.A.L. n. 1		75,00		50'736,38	
		aliquota				(18,479%)	
		al S.A.L. n. 2		75,00		50'736,38	
		aliquota				(18,479%)	
3	24	-75,00		-50'736,38			
	al S.A.L. n. 3		0,00		0,00		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
6 001.006.001	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Scavi e reinterri					(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
7 002.001.002	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Abbattimenti					
8 002.001.008	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Opere a verde					
9 002.002.008	Opere paesaggistiche - Piste ciclo pedonali - Opere a verde					
10 002.003.001	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
11 002.003.008	aliquota	3	36	-100,00		(0,761%) -2'089,39
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	2'089,39	0,00
	aliquote				(0,761%)	(0,000%)
	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Opere a verde					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2	2	18	50,00		1'717,37
12 003.007.007	aliquota			50,00		1'717,37
	al S.A.L. n. 2					(0,626%)
	aliquota	3	44	-50,00		-1'717,37
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	3'434,73	0,00
	aliquote				(1,251%)	(0,000%)
	Opere impiantistiche - Impianto di pubblica illuminazione - Manufatti e attrezzature					
	al S.A.L. n. 1	1	5	40,00		9'639,21
13 003.008.007	aliquota			40,00		9'639,21
	al S.A.L. n. 1					(3,511%)
	al S.A.L. n. 2	2	12	50,00		12'049,01
	aliquota			90,00		21'688,22
	al S.A.L. n. 2					(7,899%)
	aliquota	3	28	-90,00		-21'688,22
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	24'098,02	0,00
14 004.003.007	aliquote				(8,777%)	(0,000%)
	Opere impiantistiche - Impianto di videosorveglianza - Manufatti e attrezzature					
	al S.A.L. n. 1	1	6	40,00		9'350,37
	aliquota			40,00		9'350,37
	al S.A.L. n. 1					(3,406%)
	al S.A.L. n. 2	2	13	30,00		7'012,78
	aliquota			70,00		16'363,15
	al S.A.L. n. 2					(5,960%)
	aliquota	3	30	-70,00		-16'363,15
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	23'375,93	0,00
	aliquote				(8,514%)	(0,000%)
	Attrezzature - Terrazza attrezzata - Manufatti e attrezzature					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2	2	19	50,00		27'383,11
	aliquota			50,00		27'383,11
	al S.A.L. n. 2					(9,974%)
	aliquota	3	46	-50,00		-27'383,11
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 4			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			0,00	54'766,22	0,00
	aliquote				(19,947%)	(0,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro					0,01

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 336'112,51 - 100%)					
15 001.002.001	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Scavi e reinterri					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	33		86,79		10'466,63
	al S.A.L. n. 3			86,79		10'466,63
	aliquota					(3,114%)
	4	63		13,21		1'593,09
	al S.A.L. n. 4			100,00		12'059,72
	aliquota					(3,588%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	12'059,72	12'059,72
	aliquote				(3,588%)	(3,588%)
16 001.002.004	Opere stradali - Piste ciclo pedonali - Pavimentazioni stradali					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	39		60,77		22'365,99
	3	48		29,23		10'757,90
	al S.A.L. n. 3			90,00		33'123,89
	aliquota					(9,855%)
	al S.A.L. n. 4			90,00		33'123,89
	aliquota					(9,855%)
	5	66		10,00		3'680,43
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	36'804,32	36'804,32
	aliquote				(10,950%)	(10,950%)
17 001.003.001	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	21		73,91		4'702,61
	3	49		26,09		1'660,00
	al S.A.L. n. 3			100,00		6'362,61
	aliquota					(1,893%)
	al S.A.L. n. 4			100,00		6'362,61
	aliquota					(1,893%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	6'362,61	6'362,61
	aliquote				(1,893%)	(1,893%)
18 001.003.003	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Rimozioni e demolizioni					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	23		106,34		34'451,91
	3	50		-6,34		-2'054,03
	al S.A.L. n. 3			100,00		32'397,88
	aliquota					(9,639%)
	al S.A.L. n. 4			100,00		32'397,88
	aliquota					(9,639%)
	SOMMANO allo STATO FINALE %			100,00	32'397,88	32'397,88
	aliquote				(9,639%)	(9,639%)
19 001.003.004	Opere stradali - Terrazza attrezzata - Pavimentazioni stradali					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	aliquota					(0,000%)
	3	25		116,36		50'737,47
	3	51		-16,36		-7'133,59
	al S.A.L. n. 3			100,00		43'603,88

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
20 001.004.001	Area fitness scavi e reinterri					(12,973%)
				100,00		43'603,88
						(12,973%)
				100,00	43'603,88	43'603,88
					(12,973%)	(12,973%)
21 001.004.004	Area fitness pavimentazioni stradali					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	52	100,00		440,31
				100,00		440,31
						(0,131%)
				100,00		440,31
						(0,131%)
22 001.006.001	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Scavi e reinterri					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	53	100,00		21'672,53
				100,00		21'672,53
						(6,448%)
				100,00		21'672,53
23 001.006.004	Opere stradali - Area di innesto pista ciclabile su Milano - Pavimentazioni stradali					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	35	99,55		107,08
		3	54	0,45		0,48
				100,00		107,56
						(0,032%)
24 002.001.002	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Abbattimenti					
				0,00		0,00
						(0,000%)
				0,00		0,00
						(0,000%)
		3	27	100,03		4'101,80
		3	56	-0,03		-1,23
				100,00		4'100,57
						(1,220%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
25 002.001.008	Opere paesaggistiche - Aree verdi - Opere a verde			100,00		4'100,57 (1,220%)
				100,00	4'100,57 (1,220%)	4'100,57 (1,220%)
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	41	8,49		2'800,23
		3	57	91,51		30'182,49
				100,00		32'982,72 (9,813%)
				100,00		32'982,72 (9,813%)
26 002.002.008	Opere paesaggistiche - Piste ciclo pedonali - Opere a verde					
				0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	43	49,95		918,35
		3	58	50,05		920,19
				100,00		1'838,54 (0,547%)
				100,00		1'838,54 (0,547%)
				100,00	1'838,54 (0,547%)	1'838,54 (0,547%)
27 002.003.001	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Scavi e reinterri			0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	37	15,15		2'089,80
		3	59	84,85		11'704,26
				100,00		13'794,06 (4,104%)
				100,00		13'794,06 (4,104%)
				100,00	13'794,06 (4,104%)	13'794,06 (4,104%)
28 002.003.008	Opere paesaggistiche - Terrazza attrezzata - Opere a verde			0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	45	38,48		1'717,58
		3	60	61,52		2'745,99
				100,00		4'463,57 (1,328%)
				100,00		4'463,57 (1,328%)
				100,00	4'463,57 (1,328%)	4'463,57 (1,328%)
29 003.007.007	Opere impiantistiche - Impianto di pubblica illuminazione - Manufatti e attrezzature			0,00		0,00 (0,000%)
				0,00		0,00 (0,000%)
		3	29	90,00		21'689,34
				90,00		21'689,34

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
30 003.008.007	Opere impiantistiche - Impianto di videosorveglianza - Manufatti e attrezzature	<i>aliquota</i>				<i>(6,453%)</i>
		4	64	10,00		2'409,93
		al S.A.L. n. 4		100,00		24'099,27
		<i>aliquota</i>				<i>(7,170%)</i>
		SOMMANO allo STATO FINALE %		100,00	24'099,27	24'099,27
		<i>aliquota</i>			<i>(7,170%)</i>	<i>(7,170%)</i>
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
31 003.009.006	Impianto di irrigazione		3	31	66,44	16'362,15
		al S.A.L. n. 3		66,44		16'362,15
		<i>aliquota</i>				<i>(4,868%)</i>
		al S.A.L. n. 4		66,44		16'362,15
		<i>aliquota</i>				<i>(4,868%)</i>
		5	67	33,56		8'264,81
		SOMMANO allo STATO FINALE %		100,00	24'626,96	24'626,96
		<i>aliquota</i>			<i>(7,327%)</i>	<i>(7,327%)</i>
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
32 004.003.007	Attrezzature - Terrazza attrezzata - Manufatti e attrezzature	al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
			3	61	100,00	20'990,23
		al S.A.L. n. 3		100,00		20'990,23
		<i>aliquota</i>				<i>(6,245%)</i>
		al S.A.L. n. 4		100,00		20'990,23
		<i>aliquota</i>				<i>(6,245%)</i>
		SOMMANO allo STATO FINALE %		100,00	20'990,23	20'990,23
		<i>aliquota</i>			<i>(6,245%)</i>	<i>(6,245%)</i>
		al S.A.L. n. 1		0,00		0,00
		al S.A.L. n. 2		0,00		0,00
		<i>aliquota</i>				<i>(0,000%)</i>
			3	47	50,00	27'383,09
			3	62	45,00	24'644,78
		al S.A.L. n. 3		95,00		52'027,87
		<i>aliquota</i>				<i>(15,479%)</i>
			4	65	5,00	2'738,31
		al S.A.L. n. 4		100,00		54'766,18
		<i>aliquota</i>				<i>(16,294%)</i>
		SOMMANO allo STATO FINALE %		100,00	54'766,17	54'766,18
		<i>aliquota</i>			<i>(16,294%)</i>	<i>(16,294%)</i>
		Parziale LAVORI A CORPO euro				336'112,53
		<i>aliquota</i>				<i>(100,000%)</i>

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni [Contabilità Sesto FINALE.def (G:\l mio Drive\168.05. Direzione Lavori\04. Contabilità) v.1/68]
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI