



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1293 DEL 12/08/2026

OGGETTO: PNRR M5C2 - INV. 2.2 - DM 06/12/2021 - "CONTRIBUTI PER PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO COME-IN". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - QUARTIERE PRIMAVERA - CUP C48I22000080001 - SOCIETA' AR.CO LAVORI COOPERATIVA CONSORTILE - CIG 9545964AB0 APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI CONCLUSIONE DELL'OPERA

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

Area: Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

Servizio: Servizio Global service e Manutenzione stabili - Cablatatura Reti Informatiche e Videosorveglianza

IL DIRIGENTE

CIG: 9545964AB0

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Richiamati:

il Decreto Legge n. 152 del 6/11/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, in particolare l'art. 21;

il Decreto del Ministro dell'interno del 06/12/2021 con il quale, in attuazione al disposto di cui al citato DL 152/2021, articolo 21, sono stati definite le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per i progetti in argomento a Città Metropolitane per il periodo 2022-2026;

il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Richiamata

la determinazione dirigenziale n. 557/2022 del 08/05/2022 avente oggetto "PNRR - DM 06/12/2021 - MISURA 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.2 "CONTRIBUTI PER PIANI URBANI INTEGRATI – PROGETTO COME-IN". QUARTIERE PRIMAVERA. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. ACCERTAMENTO DI ENTRATA." con la quale si accertava ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l'importo

complessivo di € 5.000.000,00 per il finanziamento dell'intervento in oggetto, a titolo di Contributo Ministeriale agli investimenti nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, come modificata con DD n. 1006/2022 del 06/08/2022 (accertamento 4364/2022 - capitolo 2479000);

dato atto che:

con DD N. 1995/2022 del 30/12/2022 si è provveduto ad accertare l'importo di € 500.000,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionale, a titolo di Contributo Ministeriale agli investimenti nei confronti del soggetto creditore di seguito indicato, ai sensi del DPCM 28/7/2022 "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", dando atto che i progetti rientrano nell'ambito del PNRR M5C2 – Inv. 2.2 - QUARTIERE PRIMAVERA, "Finanziato dell'Unione Europea – Next Generation EU" (acc. 5424/2022);

con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 22/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE PRIMAVERA DI SESTO SAN GIOVANNI";

Con DD N. 1781/2022 del 12/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE PRIMAVERA", con relativo verbale di validazione e rideterminato il QE;

con DD 344/2023 del 20/03/2023 si è proceduto all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto alla società **AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. CF/P.iva 01468160393 con sede in Ravenna Via Argirocatro 15;**

dato atto che il contratto Repertorio n. 50042 è stato sottoscritto in data 29/06/2023, che i lavori risultano consegnati il 10/07/2023.

Con prot. n. 14785/2026 del 10/02/2026 l'Impresa affidataria AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. ha trasmesso la comunicazione di ultimazione dei lavori

In data 20/02/2026 il Direttore dei Lavori ha rilevato lo stato dei luoghi e delle lavorazioni nel sopralluogo di verifica delle consistenze eseguito in contraddittorio con il Rappresentante Legale dell'Impresa Esecutrice HANA S.r.l. Ing. Fabio Devisi.

In data 20/02/2026 il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di ultimazione lavori entro i termini contrattuali

In data 16/04/2026 il Direttore dei Lavori ha emesso l'attestazione di completamento opere di finitura, prot. n. 43785/2026 del 20/04/2026, redatta a seguito di sopralluogo eseguito in data 10/04/2026.

Richiamate le DD :

n. 1096/2024 del 16/07/2024 con la quale è stata approvata la 1^ perizia di variante dell'importo contrattuale di appalto

n. 1142/2025 del 29/07/2025 con la quale è stata approvata la 2^ perizia di variante dell'importo contrattuale di appalto

n.1684/2025 del 10/11/2025 con la quale è stata approvata la 3^ perizia di variante dell'importo contrattuale di appalto

Richiamata la DD 2133 DEL 30/12/2025 con cui è stato approvato l'ultimo cronoprogramma di spesa e costituito FPV oltre reiscrizione dell'entrata e della spesa esigibile nel 2026

Visto l'ultimo QE approvato con **DD 896 DEL 11/06/2026** come di seguito dettagliato:

QUARTIERE PRIMAVERA CUP C48I22000080001	
a) importo lavori	
importo per l'esecuzione delle lavorazioni IVA 10%	3 153 058,45 €
1°/2° Adeguamento prezzi iva 10%	54 190,44 €
3° Adeguamento prezzi iva 10%	52 306,02 €
4° Adeguamento prezzi iva 10%	149 411,90 €
5° Adeguamento prezzi iva 10%	79.536,77 €
6° Adeguamento prezzi iva 10%	3.885,00 €
7° Adeguamento prezzi iva 10%	€11.950,93
importo per l'esecuzione delle lavorazioni IVA 4%	605 585,86 €
2° Adeguamento prezzi iva 4%	13 576,91 €
3° Adeguamento prezzi iva 4%	6 106,72 €
4° Adeguamento prezzi iva 4%	4 331,02 €
5° Adeguamento prezzi iva 4%	2.773,40 €
6° Adeguamento prezzi iva 4%	764,82 €
7° Adeguamento prezzi 4%	€8.444,65
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza IVA 10%	360 000,00 €
IMPORTO 1^ PERIZIA DI VARIANTE IVA 10%	71 680,77 €
IMPORTO 2^ PERIZIA DI VARIANTE IVA 10%	11 329,26 €
IMPORTO 2^ PERIZIA DI VARIANTE IVA 4%	- 11 329,26 €

IMPORTO 3^ PERIZIA DI VARIANTE IVA 10%	42 724,11 €
totale a)	€ 4.620.327,77
b) somme a disposizione AC per:	
Ribasso	635 864,93 €
Imprevisti	6.503,36 €
Allacciamenti pubblici servizi	20 000,00 €
Spese tecniche	681 065,83 €
Incentivi alle funzioni tecniche	8 020,57 €
Contributo ANAC	600,00 €
Sp. Pubblicazione	4 800,00 €
IVA lavori 10 %	351 305,85 €
1°/2° IVA adeguamento prezzi 10%	5 419,04 €
3° IVA adeguamento prezzi iva10%	5 230,60 €
4° IVA adeguamento prezzi 10%	14 941,19 €
5° IVA adeguamento prezzi 10%	7.953,68 €
6° IVA adeguamento prezzi 10%	388,50 €
7° IVA adeguamento prezzi 10%	€ 1.195,09
IVA lavori 4 %	24 223,43 €
2° IVA adeguamento prezzi 4%	543,08 €
3° IVA adeguamento prezzi 4%	244,27 €
4° IVA adeguamento prezzi 4%	173,24 €
5° IVA adeguamento prezzi 4%	110,94 €
6° IVA adeguamento prezzi 4%	30,59 €
7° IVA adeguamento prezzi 4%	€ 337,79
IVA 1^ PERIZIA DI VARIANTE IVA 10%	7 168,08 €
IVA 2^ PERIZIA DI VARIANTE IVA 10%	1 132,93 €
IVA 2^ PERIZIA DI VARIANTE IVA 4%	- 453,17 €
IVA 3^ PERIZIA DI VARIANTE IVA 10%	4 272,41 €
totale b)	€ 1.781.072,23
TOTALE	6 401 400,00 €

Vista la determinazione dirigenziale n.1020 / 2026 di approvazione del certificato di collaudo statico dell'opera;

Verificata l'emissione dei seguenti certificati di pagamento relativi allo stato di avanzamento dei lavori e le correlate fatture emesse dalla società aggiudicataria, nonché i mandati di pagamento a saldo delle stesse di seguito dettagliati:

	Numero	Netto ft	Imp.10	Iva 10		Imp 4	Iva 4		Tot IVATO	tot iva	MANDATI
ANT.20%	8723/2023/D 09/10/2023	€ 823.728,86	€ 702.611,69	€ 70.261,17	SP	€ 121.117,17	€ 4.844,69	SP	€ 898.834,72	€ 75.105,86	9332 17/10/2023
CPD 1	131/2024/D 17/01/2024	€ 239.019,35	€ 239.019,35	€ 23.901,94	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 262.921,29	€ 23.901,94	1640-1641 12/02/2024
CDP 2	1527/2024/D 26/02/2024	€ 246.485,93	€ 246.485,93	€ 24.648,59	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 271.134,52	€ 24.648,59	3656 10/04/2024
CDP 3	4169/2024/D 27/05/2024	€ 231.688,85	€ 231.688,85	€ 23.168,89	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 254.857,74	€ 23.168,89	5655 10/04/2024
CDP 3BIS	4171/2024/D 27/05/2024	€ 7.323,65	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 7.323,65	€ 292,95	RC	€ 7.616,60	€ 292,95	5653 11/06/2024
CDP 4	5691/2024/D 11/07/2024	€ 176.292,23	€ 176.292,23	€ 17.629,22	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 193.921,45	€ 17.629,22	7166 17/07/2024
CDP 4BIS	5693/2024/D 11/07/2024	€ 99.196,02	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 99.196,02	€ 3.967,84	RC	€ 103.163,86	€ 3.967,84	7166 17/07/2024
CDP 5	8002/2024/D 30/09/2024	€ 100.827,99	€ 100.827,99	€ 10.082,80	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 110.910,79	€ 10.082,80	9844 10/10/2024
CDP 5BIS	8004/2024/D 30/09/2024	€ 141.224,13	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 141.224,13	€ 5.648,97	RC	€ 146.873,10	€ 5.648,97	9846 10/10/2024
CDP 6	9776/2024/D 18/11/2024	€ 102.008,58	€ 102.008,58	€ 10.200,86	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 112.209,44	€ 10.200,86	13099-13100 17/12/2024
CDP	9778/2024/D	€ 180.450,76	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 180.450,76	€ 7.218,03	RC	€ 187.668,79	€ 7.218,03	13097

6BIS	18/11/2024										07/12/2024
CDP A02 BIS	667/2025/D 31/01/2025	€ 13.576,91	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 13.576,91	€ 543,08	RC	€ 14.119,99	€ 543,08	2399 05/03/2025
CDP A02	670/2025/D 31/01/2025	€ 44.213,73	€ 44.213,73	€ 4.421,37	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 48.635,10	€ 4.421,37	2401 05/03/2025
CDP A01	671/2025/D 31/01/2025	€ 9.976,71	€ 9.976,71	€ 997,67	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 10.974,38	€ 997,67	2537 06/03/2025
CDP 7	1286/2025/D 21/02/2025	€ 241.991,87	€ 241.991,87	€ 24.199,19	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 266.191,06	€ 24.199,19	2542-2543- 2544 06/03/2025
CDP 7BIS	1287/2025/D 21/02/2025	€ 48.902,34	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 48.902,34	€ 1.956,09	RC	€ 50.858,43	€ 1.956,09	2784-2785- 2786 13/03/2025
CDP 8	1299/2025/D 21/02/2025	€ 219.822,85	€ 219.822,85	€ 21.982,29	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 241.805,14	€ 21.982,29	2594 06/03/2025
CDP 8BIS	1301/2025/D 21/02/2025	€ 32.261,90	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 32.261,90	€ 1.290,48	RC	€ 33.552,38	€ 1.290,48	2597 07/03/2025
CDP A03	2484/2025/D 04/04/2025	€ 52.306,02	€ 52.306,02	€ 5.230,60	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 57.536,62	€ 5.230,60	4672 06/05/2025
CDP A03 BIS	2486/2025/D 04/04/2025	€ 6.106,72	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 6.106,72	€ 244,27	RC	€ 6.350,99	€ 244,27	4674 06/05/2025
CDP 9	3448/2025/D 12/05/2025	€ 239.815,40	€ 239.815,40	€ 23.981,54	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 263.796,94	€ 23.981,54	5274 28/05/2025
CDP 9 BIS	3450/2025/D 12/05/2025	€ 31.826,47	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 31.826,47	€ 1.273,06	RC	€ 33.099,53	€ 1.273,06	5726 28/05/2025
CDP 10	4822/2025/D 18/06/2025	€ 219.688,14	€ 219.688,14	€ 21.968,81	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 241.656,95	€ 21.968,81	6632 02/07/2025
CDP 10 BIS	4824/2025/D 18/06/2025	€ 24.567,19	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 24.567,19	€ 982,69	RC	€ 25.549,88	€ 982,69	6634 02/07/2025
CDP 11	6567/2025/D 07/08/2025	€ 217.690,91	€ 217.690,91	€ 21.769,09	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 239.460,00	€ 21.769,09	9579 02/10/2025
CDP 11 BIS	6569/2025/D 07/08/2025	€ 36.668,84	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 36.668,84	€ 1.466,75	RC	€ 38.135,59	€ 1.466,75	9581 02/10/2025
CDP A04	7728/2025/D 18/09/2025	€ 149.411,90	€ 149.411,90	€ 14.941,19	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 164.353,09	€ 14.941,19	9583 02/10/2025
CDP A04 BIS	7726/2025/D 18/09/2025	€ 4.331,02	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 4.331,02	€ 173,24	RC	€ 4.504,26	€ 173,24	9585 02/10/2025
CPD 12	9244/2025/D 29/10/2025	€ 238.609,08	€ 238.609,08	€ 23.860,91	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 262.469,99	€ 23.860,91	10904- 10905-10906 05/11/2025
CPD 13	11268/2025/ D 12/12/2025	€ 93.728,44	€ 93.728,44	€ 9.372,84	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 103.101,28	€ 9.372,84	13005 22/12/2025
CPD 13 BIS	11270/2025/ D 12/12/2025	€ 9.974,30	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 9.974,30	€ 398,97	RC	€ 10.373,27	€ 398,97	13007 22/12/2025
CDP A05	1815/2026/D 10/03/2026	€ 79.536,77	€ 79.536,77	€ 7.953,68	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 87.490,45	€ 7.953,68	3788-3789- 3790 08/04/2026
CDP A05 BIS	1817/2026/D 10/03/2026	€ 2.773,40	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 2.773,40	€ 110,94	RC	€ 2.884,34	€ 110,94	3604 01/04/2026
CDP A06	1819/2026/D 10/03/2026	€ 3.885,00	€ 3.885,00	€ 388,50	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 4.273,50	€ 388,50	3606 01/04/2026
CDP A06 BIS	1821/2026/D 10/03/2026	€ 764,82	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 764,82	€ 30,59	RC	€ 795,41	€ 30,59	3601 01/04/2026
CDP A07	5348/2026/D 17/06/2026	€ 10.194,53	€ 10.194,53	€ 1.019,45	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 11.213,98	€ 1.019,45	6745 25/06/2026
CDP A07 BIS	5349/2026/D 17/06/2026	€ 8.264,66	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 8.264,66	€ 330,59	RC	€ 8.595,25	€ 330,59	6747 25/06/2026
TOTALE	SP	€ 823.728,86	€ 702.611,69	€ 70.261,17	SP	€ 121.117,17	€ 4.844,69	SP	€ 898.834,72	€ 75.105,86	
	RC	€ 3.565.407,41	€ 2.917.194,28	€ 561.719,43	RC	€ 648.213,13	€ 25.928,54	RC	€ 3.883.055,38	€ 317.647,97	
	TOT	€ 4.389.136,27	€ 3.619.805,97	€ 361.980,60	T	€ 769.330,30	€ 30.773,23	T	€ 4.781.890,10	€ 392.753,83	

Richiamata la determinazione 1520/2025 nella sua interezza e la contestuale approvazione dei certificati di pagamento sostitutivi dei precedenti come di seguito dettagliato

	Numero	Netto ft	Imp.10	Iva 10		Imp 4	Iva 4		Tot IVATO	MANDATI
CDP 4	5691/2024/D 11/07/2024	€ 176.292,23	€ 176.292,23	€ 17.629,22	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 193.921,45	7166 17/07/2024
	5283/2025/D	€ 183.615,90	€ 183.615,90	€ 18.361,59	RC				€ 201.977,49	

	30/06/2025									
CDP 4BIS	5693/2024/D 11/07/2024	€ 99.196,02	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 99.196,02	€ 3.967,84	RC	€ 103.163,86	7166 17/07/2024
	5285/2025/D 30/06/2025	€ 91.872,35				€ 91.872,35	€ 3.674,89		€ 95.547,24	
CDP 5	8002/2024/D 30/09/2024	€ 100.827,99	€ 100.827,99	€ 10.082,80	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 110.910,79	9844 10/10/2024
	5287/2025/D 30/06/2025	€ 200.002,40	€ 200.002,40	€ 20.002,40					€ 220.004,80	
CDP 5BIS	8004/2024/D 30/09/2024	€ 141.224,13	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 141.224,13	€ 5.648,97	RC	€ 146.873,10	9846 10/10/2024
	5289/2025/D 30/06/2025	€ 42.028,10				€ 42.028,10	€ 1.681,12		€ 43.709,22	
CDP 6	9776/2024/D 18/11/2024	€ 102.008,58	€ 102.008,58	€ 10.200,86	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 112.209,44	13099-13100 17/12/2024
	5291/2025/D 30/06/2025	€ 243.232,71	€ 243.232,71	€ 24.323,27					€ 267.555,98	
CDP 6BIS	9778/2024/D 18/11/2024	€ 180.450,76	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 180.450,76	€ 7.218,03	RC	€ 187.668,79	13097 07/12/2024
	5293/2025/D 30/06/2025	€ 39.226,65				€ 39.226,65	€ 1.569,07	RC	€ 40.795,72	

Dato atto che, come da tabella sotto esposta il corrispettivo dovuto alla ditta e il versamento aggiuntivo iva in regime rc da effettuare ad agenzia delle entrate è pari a
 imponibile € 247.743,82- € 247.783,81 = € 0,01
 iva compensata € 24.774,38 - € 9.909,75 = € 14.864,63

IMPONIBILE	IMPONIBILE TOTALE	IMPONIBILE 10%	IVA 10%	IMPONIBILE 4%	IVA 4%
PRECEDENTE	€ 4.389.136,27	€ 3.619.805,97	€ 361.980,60	€ 769.330,30	€ 30.773,23
DD1520/2025	€ 4.389.136,27	€ 3.867.549,79	€ 386.754,98	€ 521.586,49	€ 20.863,46
DIFFERENZA		€ 247.743,82	€ 24.774,38	€ 247.783,81	€ 9.909,75

Posto che con la citata determinazione dirigenziale 1520/2025

- si è disposto di provvedere al versamento dell'iva mancante pari ad € 14.864,62
- e il versamento a favore della ditta di € 0,01
- si è demandato al servizio finanziario di adottare le conseguenti registrazioni contabili

ad oggi il totale complessivo comprensivo di imponibile ed iva già liquidato per l'appalto in parola corrisponde ad

€ 4.389.136,27 (imponibile) + € 361.980,60 (iva 10%) + € 30.773,23 (iva 4%) + € 14.864,63 (diff. Iva DD 1520/2025) = **€ 4.796.754,73**

Dato atto che la spesa finale complessiva da riconoscere alla società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. è pari a € 4.620.327,77 oltre IVA, di cui

€ 3.990.073,65 OLTRE IVA 10% € 399.207,37 = € 4.389.081,02 versato € 3.867.549,79

€ 630.254,12 oltre IVA 4% € 25.210,16 = € 655.464,28 versato € 521.586,49

totale = € 5.044.545,30

differenza € 5.044.545,30 - € 4.796.754,73 = 247.790,57 iva compresa

Verificata altresì la seguente distribuzione finale dell'imponibile residuo sopra indicato da ripartire

	IMPONIBILI	IVA PAR	TOT
DIFFERENZA AL 10	€ 122.523,86	€ 12.252,39	€ 134.776,25
DIFFERENZA AL 4	€ 108.667,63	€ 4.346,71	€ 113.014,34
TOTALE	€ 231.191,50	€ 16.599,09	€ 247.790,59

Verificato altresì la copertura della spesa residua a favore stante gli impegni già assunti a bilancio dell'Ente come di seguito esposto che presentano la necessaria copertura:

Capitolo	Numero	Anno	Numero	Anno	Disp. Effettiva
2483002	6806	2025	167	2025	€ 9.614,65
2483003	6809	2025	642	2025	€ 3.857,35

2483003	6809	2025	787	2025	€ 13.343,42
2483003	9294	2025	641	2025	€ 11.731,79
2483003	6950	2025			€ 5.865,32
2483003	6951	2026	405	2026	€ 679,76
2483003	6951	2026	416	2026	€ 95.443,70
2483003	6951	2026	528	2026	€ 2.119,23
2483003	6952	2026	360	2026	€ 120.000,00
					€ 262.655,22

Dato atto che

- l'importo disponibile impegnato a bilancio dell'ente a favore della società appaltatrice ammonta come esposto ad **€ 262.655,22**
- l'importo residuo che la società deve ancora fatturare come sopra esposto **€ 247.790,59**

la differenza fra i due importo pari ad

€ 262.655,22 - € 247.790,59 = € 14.864,63

corrisponde all'importo, comprensivo di IVA reverse charge, dovuto alla società per rettifica certificati di pagamento di cui alla determinazione dirigenziale n°1520/2025

Atteso inoltre che il presente progetto risulta cofinanziato da Contributo Ministeriale PNRR M5C2 - INV. 2.2 - DM 06/12/2021 - "CONTRIBUTI PER PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO COME-IN". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Dato atto che il progetto cofinanziato da fondi PNRR risulta in corso di rendicontazione e che la stessa avrà termine a seguito dell'approvazione della determinazione di liquidazione incentivi al personale dipendente successiva al presente atto ed al caricamento dei giustificativi di spesa di tutta l'opera nell'apposito portale Ministeriale Regis, si demanda a successivo atto la disposizione delle economie di spesa e di equilibrio di accertamento d'entrata

Il Responsabile con il presente atto **approva il certificato di collaudo tecnico-amministrativo** relativo ai lavori di PNRR M5C2 - INV. 2.2 - DM 06/12/2021 - "CONTRIBUTI PER PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO COME-IN". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - QUARTIERE PRIMAVERA - CUP C48I22000080001 - SOCIETA' AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., con sede legale a Ravenna (RA) in Via Argirocastro, 15 - C.F. / P.IVA 01468160393 - CIG 9545964AB0, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il responsabile dispone l'autorizzazione alla fatturazione del credito residuo come sopra evidenziato e calcolato da parte dell'impresa appaltatrice **SOCIETA' AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., con sede legale a Ravenna (RA) in Via Argirocastro, 15 - C.F. / P.IVA 01468160393** ;

si dispone altresì lo svincolo della polizza fidejussoria n. 6001408951 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 17/05/2023 al momento dell'affidamento del presente appalto

di dare atto che la liquidazione dell'importo finale a favore della società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. CF/P.iva 01468160393 con sede in Ravenna Via Argirocastro 15; verrà disposto solamente a seguito di ricezione da parte della scrivente Amministrazione Comunale della necessaria polizza fidejussoria ai sensi dell'Articolo 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (ex Art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016)

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Edilizia pubblica e Global service - Verde all'arch. Antonio Di Giorgio – Protocollo Generale n. 22/2021 del 02/11/2021, con decorrenza dal 2 novembre 2021 e successive integrazione contrattuali.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
- il D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti"
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come anche ribadito dall'articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di richiamare le premesse, gli atti pubblici e le motivazioni ivi contenute quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di richiamare :

la DD 344/2023 del 20/03/2023 con la quale si sono **aggiudicati** i lavori PNRR M5C2 - INV. 2.2 - DM 06/12/2021 - "CONTRIBUTI PER PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO COME-IN". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - QUARTIERE PRIMAVERA - CUP C48I22000080001 - CIG 9545964AB0 alla società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. CF/P.iva 01468160393 con sede in Ravenna Via Argirocatro 15; il contratto Repertorio n. 50042 sottoscritto in data 29/06/2023, il verbale di consegna lavori in data 10/07/2023. la fine lavori certificata in data 20/02/2022 entro i termini contrattuali il completamento delle opere di finitura in data 16/04/2026 redatta a seguito di sopralluogo del DL eseguito in data 10/04/2026.

di attestare l'emissione dei seguenti certificati di pagamento relativi allo stato di avanzamento dei lavori e le correlate fatture emesse dalla società aggiudicataria, nonché i mandati di pagamento a saldo delle stesse di seguito dettagliati:

	Numero	Netto ft	Imp.10	Iva 10		Imp 4	Iva 4		Tot IVATO	tot iva	MANDATI
ANT.20%	8723/2023/D 09/10/2023	€ 823.728,86	€ 702.611,69	€ 70.261,17	SP	€ 121.117,17	€ 4.844,69	SP	€ 898.834,72	€ 75.105,86	9332 17/10/2023
CPD 1	131/2024/D 17/01/2024	€ 239.019,35	€ 239.019,35	€ 23.901,94	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 262.921,29	€ 23.901,94	1640-1641 12/02/2024
CDP 2	1527/2024/D 26/02/2024	€ 246.485,93	€ 246.485,93	€ 24.648,59	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 271.134,52	€ 24.648,59	3656 10/04/2024
CDP 3	4169/2024/D 27/05/2024	€ 231.688,85	€ 231.688,85	€ 23.168,89	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 254.857,74	€ 23.168,89	5655 10/04/2024
CDP 3BIS	4171/2024/D 27/05/2024	€ 7.323,65	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 7.323,65	€ 292,95	RC	€ 7.616,60	€ 292,95	5653 11/06/2024
CDP 4	5691/2024/D 11/07/2024	€ 176.292,23	€ 176.292,23	€ 17.629,22	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 193.921,45	€ 17.629,22	7166 17/07/2024
CDP 4BIS	5693/2024/D 11/07/2024	€ 99.196,02	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 99.196,02	€ 3.967,84	RC	€ 103.163,86	€ 3.967,84	7166 17/07/2024

CDP 5	8002/2024/D 30/09/2024	€ 100.827,99	€ 100.827,99	€ 10.082,80	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 110.910,79	€ 10.082,80	9844 10/10/2024
CDP 5BIS	8004/2024/D 30/09/2024	€ 141.224,13	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 141.224,13	€ 5.648,97	RC	€ 146.873,10	€ 5.648,97	9846 10/10/2024
CDP 6	9776/2024/D 18/11/2024	€ 102.008,58	€ 102.008,58	€ 10.200,86	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 112.209,44	€ 10.200,86	13099-13100 17/12/2024
CDP 6BIS	9778/2024/D 18/11/2024	€ 180.450,76	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 180.450,76	€ 7.218,03	RC	€ 187.668,79	€ 7.218,03	13097 07/12/2024
CDP A02 BIS	667/2025/D 31/01/2025	€ 13.576,91	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 13.576,91	€ 543,08	RC	€ 14.119,99	€ 543,08	2399 05/03/2025
CDP A02	670/2025/D 31/01/2025	€ 44.213,73	€ 44.213,73	€ 4.421,37	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 48.635,10	€ 4.421,37	2401 05/03/2025
CDP A01	671/2025/D 31/01/2025	€ 9.976,71	€ 9.976,71	€ 997,67	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 10.974,38	€ 997,67	2537 06/03/2025
CDP 7	1286/2025/D 21/02/2025	€ 241.991,87	€ 241.991,87	€ 24.199,19	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 266.191,06	€ 24.199,19	2542-2543- 2544 06/03/2025
CDP 7BIS	1287/2025/D 21/02/2025	€ 48.902,34	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 48.902,34	€ 1.956,09	RC	€ 50.858,43	€ 1.956,09	2784-2785- 2786 13/03/2025
CDP 8	1299/2025/D 21/02/2025	€ 219.822,85	€ 219.822,85	€ 21.982,29	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 241.805,14	€ 21.982,29	2594 06/03/2025
CDP 8BIS	1301/2025/D 21/02/2025	€ 32.261,90	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 32.261,90	€ 1.290,48	RC	€ 33.552,38	€ 1.290,48	2597 07/03/2025
CDP A03	2484/2025/D 04/04/2025	€ 52.306,02	€ 52.306,02	€ 5.230,60	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 57.536,62	€ 5.230,60	4672 06/05/2025
CDP A03 BIS	2486/2025/D 04/04/2025	€ 6.106,72	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 6.106,72	€ 244,27	RC	€ 6.350,99	€ 244,27	4674 06/05/2025
CDP 9	3448/2025/D 12/05/2025	€ 239.815,40	€ 239.815,40	€ 23.981,54	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 263.796,94	€ 23.981,54	5274 28/05/2025
CDP 9 BIS	3450/2025/D 12/05/2025	€ 31.826,47	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 31.826,47	€ 1.273,06	RC	€ 33.099,53	€ 1.273,06	5726 28/05/2025
CDP 10	4822/2025/D 18/06/2025	€ 219.688,14	€ 219.688,14	€ 21.968,81	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 241.656,95	€ 21.968,81	6632 02/07/2025
CDP 10 BIS	4824/2025/D 18/06/2025	€ 24.567,19	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 24.567,19	€ 982,69	RC	€ 25.549,88	€ 982,69	6634 02/07/2025
CDP 11	6567/2025/D 07/08/2025	€ 217.690,91	€ 217.690,91	€ 21.769,09	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 239.460,00	€ 21.769,09	9579 02/10/2025
CDP 11 BIS	6569/2025/D 07/08/2025	€ 36.668,84	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 36.668,84	€ 1.466,75	RC	€ 38.135,59	€ 1.466,75	9581 02/10/2025
CDP A04	7728/2025/D 18/09/2025	€ 149.411,90	€ 149.411,90	€ 14.941,19	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 164.353,09	€ 14.941,19	9583 02/10/2025
CDP A04 BIS	7726/2025/D 18/09/2025	€ 4.331,02	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 4.331,02	€ 173,24	RC	€ 4.504,26	€ 173,24	9585 02/10/2025
CPD 12	9244/2025/D 29/10/2025	€ 238.609,08	€ 238.609,08	€ 23.860,91	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 262.469,99	€ 23.860,91	10904- 10905-10906 05/11/2025
CPD 13	11268/2025/ D 12/12/2025	€ 93.728,44	€ 93.728,44	€ 9.372,84	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 103.101,28	€ 9.372,84	13005 22/12/2025
CPD 13 BIS	11270/2025/ D 12/12/2025	€ 9.974,30	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 9.974,30	€ 398,97	RC	€ 10.373,27	€ 398,97	13007 22/12/2025
CDP A05	1815/2026/D 10/03/2026	€ 79.536,77	€ 79.536,77	€ 7.953,68	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 87.490,45	€ 7.953,68	3788-3789- 3790 08/04/2026
CDP A05 BIS	1817/2026/D 10/03/2026	€ 2.773,40	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 2.773,40	€ 110,94	RC	€ 2.884,34	€ 110,94	3604 01/04/2026
CDP A06	1819/2026/D 10/03/2026	€ 3.885,00	€ 3.885,00	€ 388,50	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 4.273,50	€ 388,50	3606 01/04/2026
CDP A06 BIS	1821/2026/D 10/03/2026	€ 764,82	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 764,82	€ 30,59	RC	€ 795,41	€ 30,59	3601 01/04/2026
CDP A07	5348/2026/D 17/06/2026	€ 10.194,53	€ 10.194,53	€ 1.019,45	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 11.213,98	€ 1.019,45	6745 25/06/2026
CDP A07 BIS	5349/2026/D 17/06/2026	€ 8.264,66	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 8.264,66	€ 330,59	RC	€ 8.595,25	€ 330,59	6747 25/06/2026
TOTALE	SP	€ 823.728,86	€ 702.611,69	€ 70.261,17	SP	€ 121.117,17	€ 4.844,69	SP	€ 898.834,72	€ 75.105,86	
	RC	€ 3.565.407,41	€ 2.917.194,28	€ 561.719,43	RC	€ 648.213,13	€ 25.928,54	RC	€ 3.883.055,38	€ 317.647,97	
	TOT	€ 4.389.136,27	€ 3.619.805,97	€ 361.980,60	T	€ 769.330,30	€ 30.773,23	T	€ 4.781.890,10	€ 392.753,83	

Richiamata la determinazione 1520/2025 nella sua interezza e la contestuale approvazione dei certificati di pagamento sostitutivi dei precedenti come di seguito dettagliato

	Numero	Netto ft	Imp.10	Iva 10		Imp 4	Iva 4		Tot IVATO	MANDATI
CDP 4	5691/2024/D 11/07/2024	€ 176.292,23	€ 176.292,23	€ 17.629,22	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 193.921,45	7166 17/07/2024
	5283/2025/D 30/06/2025	€ 183.615,90	€ 183.615,90	€ 18.361,59	RC				€ 201.977,49	
CDP 4BIS	5693/2024/D 11/07/2024	€ 99.196,02	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 99.196,02	€ 3.967,84	RC	€ 103.163,86	7166 17/07/2024
	5285/2025/D 30/06/2025	€ 91.872,35				€ 91.872,35	€ 3.674,89		€ 95.547,24	
CDP 5	8002/2024/D 30/09/2024	€ 100.827,99	€ 100.827,99	€ 10.082,80	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 110.910,79	9844 10/10/2024
	5287/2025/D 30/06/2025	€ 200.002,40	€ 200.002,40	€ 20.002,40					€ 220.004,80	
CDP 5BIS	8004/2024/D 30/09/2024	€ 141.224,13	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 141.224,13	€ 5.648,97	RC	€ 146.873,10	9846 10/10/2024
	5289/2025/D 30/06/2025	€ 42.028,10				€ 42.028,10	€ 1.681,12		€ 43.709,22	
CDP 6	9776/2024/D 18/11/2024	€ 102.008,58	€ 102.008,58	€ 10.200,86	RC	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 112.209,44	13099-13100 17/12/2024
	5291/2025/D 30/06/2025	€ 243.232,71	€ 243.232,71	€ 24.323,27					€ 267.555,98	
CDP 6BIS	9778/2024/D 18/11/2024	€ 180.450,76	€ 0,00	€ 0,00	RC	€ 180.450,76	€ 7.218,03	RC	€ 187.668,79	13097 07/12/2024
	5293/2025/D 30/06/2025	€ 39.226,65				€ 39.226,65	€ 1.569,07	RC	€ 40.795,72	

Dato atto che, come da tabella sotto esposta il corrispettivo dovuto alla ditta e il versamento aggiuntivo iva in regime rc da effettuare ad agenzia delle entrate è pari a
imponibile € 247.743,82- € 247.783,81 = € 0,01
iva compensata € 24.774,38 - € 9.909,75 = € 14.864,63

IMPONIBILE	IMPONIBILE TOTALE	IMPONIBILE 10%	IVA 10%	IMPONIBILE 4%	IVA 4%
PRECEDENTE	€ 4.389.136,27	€ 3.619.805,97	€ 361.980,60	€ 769.330,30	€ 30.773,23
DD1520/2025	€ 4.389.136,27	€ 3.867.549,79	€ 386.754,98	€ 521.586,49	€ 20.863,46
DIFFERENZA		€ 247.743,82	€ 24.774,38	€ 247.783,81	€ 9.909,75

Posto che con la citata determinazione dirigenziale 1520/2025

- si è disposto di provvedere al versamento dell'iva mancante pari ad € 14.864,62
- e il versamento a favore della ditta di € 0,01
- si è demandato al servizio finanziario di adottare le conseguenti registrazioni contabili

ad oggi il totale complessivo comprensivo di imponibile ed iva già liquidato per l'appalto in parola corrisponde ad

€ 4.389.136,27 (imponibile) + € 361.980,60 (iva 10%) + € 30.773,23 (iva 4%) + € 14.864,63 (diff. Iva DD 1520/2025) = **€ 4.796.754,73**

Dato atto che la spesa finale complessiva da riconoscere alla società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. è pari a € 4.620.327,77 oltre IVA, di cui

€ 3.990.073,65 OLTRE IVA 10% € 399.207,37 = € 4.389.081,02 versato € 3.867.549,79

€ 630.254,12 oltre IVA 4% € 25.210,16 = € 655.464,28 versato € 521.586,49

totale = € 5.044.545,30

differenza € 5.044.545,30 - € 4.796.754,73 = 247.790,57 iva compresa

Verificata altresì la seguente distribuzione finale dell'imponibile residuo sopra indicato da ripartire

	IMPONIBILI	IVA PAR	TOT
DIFFERENZA AL 10	€ 122.523,86	€ 12.252,39	€ 134.776,25
DIFFERENZA AL 4	€ 108.667,63	€ 4.346,71	€ 113.014,34
TOTALE	€ 231.191,50	€ 16.599,09	€ 247.790,59

Verificato altresì la copertura della spesa residua a favore stante gli impegni già assunti a bilancio dell'Ente come di seguito esposto che presentano la necessaria copertura:

Capitolo	Numero	Anno	Numero	Anno	Disp. Effettiva
2483002	6806	2025	167	2025	€ 9.614,65
2483003	6809	2025	642	2025	€ 3.857,35
2483003	6809	2025	787	2025	€ 13.343,42
2483003	9294	2025	641	2025	€ 11.731,79
2483003	6950	2025			€ 5.865,32
2483003	6951	2026	405	2026	€ 679,76
2483003	6951	2026	416	2026	€ 95.443,70
2483003	6951	2026	528	2026	€ 2.119,23
2483003	6952	2026	360	2026	€ 120.000,00
					€ 262.655,22

Dato atto che

- l'importo disponibile impegnato a bilancio dell'ente a favore della società appaltatrice ammonta come esposto ad **€ 262.655,22**
- l'importo residuo che la società deve ancora fatturare come sopra esposto **€ 247.790,59**

la differenza fra i due importo pari ad

€ 262.655,22 - € 247.790,59 = € 14.864,63

corrisponde all'importo, comprensivo di IVA reverse charge , dovuto alla società per rettifica certificati di pagamento di cui alla determinazione dirigenziale n °1520/2025

Atteso inoltre che il presente progetto risulta cofinanziato da Contributo Ministeriale PNRR M5C2 - INV. 2.2 - DM 06/12/2021 - "CONTRIBUTI PER PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO COME-IN". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Dato atto che il progetto cofinanziato da fondi PNRR risulta in corso di rendicontazione e che la stessa avrà termine a seguito dell'approvazione della determinazione di liquidazione incentivi al personale dipendente successiva al presente atto ed al caricamento dei giustificativi di spesa di tutta l'opera nell'apposito portale Ministeriale Regis, si demanda a successivo atto la disposizione delle economie di spesa e di equilibrio di accertamento d'entrata

Di approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di PNRR M5C2 - INV. 2.2 - DM 06/12/2021 - "CONTRIBUTI PER PIANI URBANI INTEGRATI - PROGETTO COME-IN". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. - QUARTIERE PRIMAVERA - CUP C48I22000080001 - SOCIETA' AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., con sede legale a Ravenna (RA) in Via Argirocastro, 15 – C.F. / P.IVA 01468160393 - CIG 9545964AB0, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale

di disporre l'autorizzazione alla fatturazione del credito residuo come sopra evidenziato e calcolato da parte dell'impresa appaltatrice **SOCIETA' AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS., con sede legale a Ravenna (RA) in Via Argirocastro, 15 – C.F. / P.IVA 01468160393 ;**

di svincolare la polizza fidejussoria n. 6001408951 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 17/05/2023 depositata dalla ditta appaltatrice all'affidamento dei lavori

Di dare atto che la liquidazione dell'importo finale a favore della società AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. CF/P.iva 01468160393 con sede in Ravenna Via Argirocastro 15; verrà disposto solamente a seguito di ricezione da parte della scrivente Amministrazione Comunale della necessaria polizza fidejussoria ai sensi dell'Articolo 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 (ex Art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016)

Di dare atto che il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile e che l'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il presente atto assuma carattere definitivo.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 102 del DLgs 50/16, il presente atto è provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento a seguito del ricevimento di regolare fattura, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento e previa verifica tecnica della regolarità della fornitura ed acquisizione del D.U.R.C.

di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa ma attesta la verifica della regolarità anche contabile alla liquidazione del corrispettivo residuo

di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio di Giorgio;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

di trasmettere mediante apposito portale Ministeriale di rendicontazione PNRR Regis il presente documento attestante la regolare esecuzione delle opere in oggetto.

di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
12/08/2026**

**Il Dirigente
(DI GIORGIO ANTONIO)
con firma digitale**