



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1292 DEL 11/08/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 I 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORLANINI - CUP C47D18000110006- CIG 9879267508 - AFFIDATARIO PALADINO COSTRUZIONI S.R.L.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Dirigente Firmatario

DI GIORGIO ANTONIO

Area: Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore: Settore Edilizia pubblica e Global Service - Verde

Servizio: Servizio Global service e Manutenzione stabili - Cablatura Reti Informatiche e Videosorveglianza

IL DIRIGENTE

CIG: 9879267508

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

VISTO

- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

Determ. n. 1292 del 11/08/2026 pag. 1/7

- il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 253, recante riparto tra le Regioni delle risorse disponibili in bilancio, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020, confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del PNRR;
- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 30 dicembre 2022, n. 118, con il quale si è preso atto degli interventi di cui all'Allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 dicembre 2022, n. 318, suddivisi per regione ed si è autorizzato il finanziamento dei medesimi interventi degli enti locali, soggetti attuatori, indicati nell'allegato A del medesimo decreto del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale titolare dell'Investimento 3.3;
- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 sono previsti "progetti in essere", a valere sul decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n. 192;
- il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l'intervento in questione, sulla base dell'istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente;
- la presente linea di finanziamento rientra, quindi, tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, così come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021.

DATO ATTO CHE:

- con **DG n. 237/2018 del 19/06/2018** è stato approvato il **progetto di fattibilità** tecnico economica relativo agli interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico della scuola secondaria Forlanini ed i relativi elaborati tecnici;
- con **DD n. 1253/2020 del 29/09/2020** è stato approvato il **progetto definitivo** in linea tecnica ed i relativi elaborati tecnici per gli interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico della scuola secondaria Forlanini;
- con **DD n. 908/2021 del 15/07/2021** è stato approvato il **progetto esecutivo** ed i relativi elaborati tecnici per gli interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico della scuola secondaria Forlanini CUP C47D18000110006 ed il relativo quadro economico di spesa;
- il comune di Sesto San Giovanni ha provveduto alla **sottoscrizione** dell'accordo di **concessione in data 04/04/2023 PROT.GEN.N. 37299/2023** di finanziamento con il Ministero dell'Istruzione e Merito, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale venivano descritti e dettagliati gli adempimenti necessari e obblighi al fine dell'ottenimento del finanziamento in argomento, definendo, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di rendicontazione e di pagamento
- con **DD 641 DEL 07/06/2023 si è approvato il progetto esecutivo revisionato**
- con **DD 1010 DEL 10/08/2023 sono stati affidati i lavori** di progetto all'impresa "PALADINO COSTRUZIONI S.r.l." CF 07455410964 con sede in Seregno Via Copenaghen 38/32
- Contratto: Repertorio n. 50046 stipulato in data 26.10.2023;
- I lavori sono stati consegnati in data 08.11.2023

Richiamata la **D.D. n.728 del 05/05/2025** con la quale è stata approvata la **perizia di variante n.1** che prevedeva opere di miglioria e opere derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili, meglio dettagliati negli atti allegati alla suddetta determinazione.

Richiamata la **DD 2117 DEL 29/12/2025** con cui è stata approvata la costituzione del Fondo pluriennale vincolato e la reiscrizione della spesa e dell'entrata per l'annualità 2026

Richiamata la **DD 227 DEL 24/02/2026** con la quale è stata approvata la **perizia di variante n.2** dei lavori di appalto

Richiamata la **DD 1064 / 2026 del 01/07/2026** con cui è stato dato atto del mandato di maggiori lavorazioni di collaudo da parte del soggetto verificatore dell'appalto quantificati in complessivi **€ 58.926,45 oltre iva 10% € 5.892,65 per complessivi € 64.819,10**

Visto l'ultimo QE approvato con la citata **DD 1064/2026** come di seguito esposto

QUADRO ECONOMICO – SCUOLA MEDIA FORLANINI CUP C47D18000110006	
a) importo forniture e lavori:	
importo per l'esecuzione dei lavori	€ 1.952.162,47 (di cui € 80.207,16 quote vincolate)
1^ PERIZIA DI VARIANTE - migliorie-	€ 166.940,49
1^ PERIZIA DI VARIANTE -imprevisti imprevedibili-	€ 132.714,10
2^ PERIZIA DI VARIANTE - migliorie-	€ 76.080,73
Opere di collaudo finali	€ 58.926,45
costi della sicurezza	€ 12.052,52
Costi della sicurezza 1^V. - migliorie-	€ 1.681,59
Costi della sicurezza 1^V. -imprevisti imprevedibili-	€ 13.693,00
Totale a)	€ 2.414.251,35
b) somme a disposizione A.C. per:	
contributo per l'Autorità	€ 660,00
spese pubblicazione	€ 4.500,00
Allacciamenti	€ 3.914,26
spese tecniche	€ 179.664,01
Incentivi ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016	€ 36.875,49
Imprevisti compreso ribasso e quote vincolate ai sensi del DELL'ART.49, COMMA 7 E 8 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	*ribasso* € 31.164,53 *imprevisti* € 95.869,22 totale € 127.033,75
IVA 10%	€ 196.421,50
IVA 10% 1^V. -migliorie-	€ 16.862,21
IVA 10% 1^V. – imprevisti imprevedibili-	€ 14.640,71
IVA 10% 2^V. -migliorie-	€ 7.608,07
IVA 10% opere di collaudo	€ 5.892,65
Totale b)	€ 594.072,65
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 3.008.324,00

Tutto ciò posto

Verificata l'emissione dei seguenti certificati di pagamento relativi allo stato di avanzamento dei lavori e le correlate fatture emesse dalla società aggiudicataria, nonché i mandati di pagamento a saldo delle stesse come di seguito elencati:

Fatt.	Data	imponibile netto	IVA 10%	TOT	Mandato	Data	Certificato di pagamento
2023-0000386-02	27/11/2023	€ 392,843.00	€ 39,284.30	€ 432,127.30	11284	12/06/2023	Anticip 20%
2024-0000155-02	23/05/2024	€ 201,640.10	€ 20,164.01	€ 221,804.11	5973	06/21/2024	1
2025-0000019-02	29/01/2025	€ 237,692.38	€ 23,769.24	€ 261,461.62	1837	02/18/2025	2
2025-0000067-02	26/03/2025	€ 95,385.24	€ 9,538.52	€ 104,923.76	3823	04/14/2025	3
142	18/06/2025	€ 334,754.79	€ 33,475.48	€ 368,230.27	6627	07/01/2025	4
178	28/07/2025	€ 358,472.34	€ 35,847.23	€ 394,319.57	8179	08/08/2025	5
230	24/09/2025	€ 263,025.40	€ 26,302.54	€ 289,327.94	9675 – 9676 – 9677	10/06/2025	6
321	05/12/2025	€ 190,962.98	€ 19,096.30	€ 210,059.28	12884 – 12885	12/19/2025	7
88	27/03/2026	€ 171,452.50	€ 17,145.25	€ 188,597.75	3897 – 3898 –	04/15/2026	8

					3899		
	TOTALE	€ 2,246,228.73	€ 224,622.87	€ 2,470,851.60			

Posto che lo Stato Finale evidenzia un importo di **lavori eseguiti** netto finale di spesa lavori pari a **€ 2.355.324,90**,

Dato atto che

i lavori sono stati ultimati in data 31/03/2026, nei termini contrattuali;

lo stato finale è stato redatto in data 30/06/2026 e sottoscritto senza riserve.

CONSIDERATO CHE:

In data 30 giugno 2026 la Direzione Lavori ha redatto la contabilità finale e la Relazione sul Conto Finale, dalla quale si evince la seguente risultanza economica:

- Importo netto dei lavori eseguiti: **€ 2.355.324,90**
- Detrazione ammontare anticipazione: - **€ 392.843,00**
- Detrazione acconti già corrisposti: - **€ 1.853.385,73**
- Credito netto residuo a favore dell'Impresa: € 109.096,17 oltre iva 10% per € 10.909,62 per complessivi **€ 120.005,79** , somma comprensiva della ritenuta dello 0,5% per gli infortuni;

Posto che il credito residuo a favore della ditta risulta già impegnato a bilancio dell'ente per l'annualità **2026**, data di effettiva chiusura dei lavori, come di seguito dettagliato:

- capitolo **2600013** (PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP C47D18000110006- INTERV STRAORD.RISTRUTT.ADEG.SISMICO EFFIC.ENERG SC."FORLANINI" (STATO E/2657000)) , **impegno 6953, sub 361** per **€ 80.207,16** ;
- capitolo **2600014** (PNRR - M2C4 INV. 2.2 - CUP C47D18000110006 - INTERV STRAORD.RISTRUT. ADEG.SISMICO EFF. ENERG. SC SEC DI I GRADO FORLANINI (FIN AVANZO DEST)) **impegno 6955, sub 414** per **€ 39.798,63** ;

Di dare atto altresì dei lavori di collaudo di cui alla citata DD 1064/2026 Sono stati affidati ed eseguiti i per un importo pari ad € 58.926,45 oltre iva 10% per € 5.892,65 per complessivi € 64.819,10 e che la relativa fattura verrà emessa a seguito di esecutività del presente atto e troverà capienza all'impegno 6957/2026 sub 560/2026 assunto per importo corrispondente al capitolo 2600014

Il Responsabile con il presente atto approva il certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di PNRR M4C1 I 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORLANINI - CUP C47D18000110006- CIG 9879267508 - AFFIDATARIO PALADINO COSTRUZIONI S.r.l. che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale

ACCERTATO CHE, ai fini del pagamento della rata di saldo, la società appaltatrice ha regolarmente presentato idonea ed efficace polizza fideiussoria/garanzia ai sensi di legge, a copertura del suddetto valore residuo e a garanzia di eventuali difformità o vizi dell'opera che dovessero emergere nel periodo di vigenza della stessa;

ATTESTA

La regolarità della garanzia fideiussoria presentata dalla Società Appaltatrice Paladino Costruzioni srl, conforme alle prescrizioni dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, sussistendo pertanto le condizioni di legge per poter procedere alla liquidazione e al pagamento della rata finale/di saldo, nonché allo svincolo definitivo della cauzione.

Dato atto che il progetto cofinanziato da fondi PNRR risulta in corso di rendicontazione e che la stessa avrà termine a seguito dell'approvazione della determinazione di liquidazione incentivi al personale dipendente successiva al presente atto ed al caricamento dei giustificativi di spesa di tutta l'opera nell'apposito portale Ministeriale Regis, si demanda a successivo atto la disposizione delle economie di spesa e di equilibrio di accertamento d'entrata

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2024/2026 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2025;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Edilizia pubblica e Global service - Verde all'arch. Antonio Di Giorgio – Protocollo Generale n. 22/2021 del 02/11/2021, con decorrenza dal 2 novembre 2021 e successive integrazione contrattuali.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
- il D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti"
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. ad oggetto "Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come anche ribadito dall'articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

di richiamare le premesse, gli atti pubblici e le motivazioni ivi contenute quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che i lavori relativi all'opera "PNRR M4C1 I 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORLANINI - CUP C47D18000110006- CIG 9879267508 – CON **DD 1010/2023** DEL 10/08/2023 SONO STATI AGGIUDICATI ALLA DITTA PALADINO COSTRUZIONI S.r.l. "PALADINO COSTRUZIONI S.r.l." CF 07455410964 con sede in Seregno Via Copenhagen 38/32

di dare atto che

- il contratto Repertorio n. 50046 è stato sottoscritto in data 26/10/2023,
- i lavori sono stati ultimati in data 31/03/2026, nei termini contrattuali;
- lo stato finale è stato redatto in data 30/06/2026 e sottoscritto senza riserve.

Verificata l'emissione dei seguenti certificati di pagamento relativi allo stato di avanzamento dei lavori e le correlate fatture emesse dalla società aggiudicataria, nonché i mandati di pagamento a saldo delle stesse come di seguito elencati:

Fatt.	Data	imponibile netto	IVA 10%	TOT	Mandato	Data	Certificato di pagamento
-------	------	------------------	---------	-----	---------	------	--------------------------

2023-0000386-02	27/11/2023	€ 392,843.00	€ 39,284.30	€ 432,127.30	11284	12/06/2023	Anticip 20%
2024-0000155-02	23/05/2024	€ 201,640.10	€ 20,164.01	€ 221,804.11	5973	06/21/2024	1
2025-0000019-02	29/01/2025	€ 237,692.38	€ 23,769.24	€ 261,461.62	1837	02/18/2025	2
2025-0000067-02	26/03/2025	€ 95,385.24	€ 9,538.52	€ 104,923.76	3823	04/14/2025	3
142	18/06/2025	€ 334,754.79	€ 33,475.48	€ 368,230.27	6627	07/01/2025	4
178	28/07/2025	€ 358,472.34	€ 35,847.23	€ 394,319.57	8179	08/08/2025	5
230	24/09/2025	€ 263,025.40	€ 26,302.54	€ 289,327.94	9675 – 9676 – 9677	10/06/2025	6
321	05/12/2025	€ 190,962.98	€ 19,096.30	€ 210,059.28	12884 – 12885	12/19/2025	7
88	27/03/2026	€ 171,452.50	€ 17,145.25	€ 188,597.75	3897 – 3898 – 3899	04/15/2026	8
	TOTALE	€ 2,246,228.73	€ 224,622.87	€ 2,470,851.60			

Posto che lo Stato Finale evidenzia un importo di **lavori eseguiti** netto finale di spesa lavori pari a **€ 2.355.324,90**,

Di dare atto che in data 30 giugno 2026 la Direzione Lavori ha redatto la contabilità finale e la Relazione sul Conto Finale, dalla quale si evince la seguente risultanza economica:

- Importo netto dei lavori eseguiti: **€ 2.355.324,90**
- Detrazione ammontare anticipazione: **- € 392.843,00**
- Detrazione acconti già corrisposti: **- € 1.853.385,73**
- Credito netto residuo a favore dell'Impresa: € 109.096,17 oltre iva 10% per € 10.909,62 per complessivi **€ 120.005,79** , somma comprensiva della ritenuta dello 0,5% per gli infortuni;

Di dare atto che il credito residuo a favore della ditta risulta già impegnato a bilancio dell'ente per l'annualità 2026, data di effettiva chiusura dei lavori, come di seguito dettagliato:

- capitolo 2600013 (PNRR M2C4 INV. 2.2 CUP C47D18000110006- INTERV STRAORD.RISTRUTT.ADEG.SISMICO EFFIC.ENERG SC."FORLANINI" (STATO E/2657000)) , impegno 6953, sub 361 per € 80.207,16 ;
- capitolo 2600014 (PNRR - M2C4 INV. 2.2 - CUP C47D18000110006 - INTERV STRAORD.RISTRUTT.ADEG.SISMICO EFF. ENERG. SC SEC DI I GRADO FORLANINI (FIN AVANZO DEST)) impegno 6955, sub 414 per € 39.798,63 ;

Di dare atto altresì dei lavori di collaudo di cui alla citata DD 1064/2026 Sono stati affidati ed eseguiti i per un importo pari ad € 58.926,45 oltre iva 10% per € 5.892,65 per complessivi € 64.819,10 e che la relativa fattura verrà emessa a seguito di esecutività del presente atto e troverà capienza all'impegno 6957/2026 sub 560/2026 assunto per importo corrispondente al capitolo 2600014

Il Responsabile con il presente atto approva il certificato di collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di PNRR M4C1 I 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE ANTINCENDIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FORLANINI - CUP C47D18000110006- CIG 9879267508 - AFFIDATARIO PALADINO COSTRUZIONI S.r.l. che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale

ACCERTATO CHE, ai fini del pagamento della rata di saldo, la società appaltatrice ha regolarmente presentato idonea ed efficace polizza fideiussoria/garanzia ai sensi di legge, a copertura del suddetto valore residuo e a garanzia di eventuali difformità o vizi dell'opera che dovessero emergere nel periodo di vigenza della stessa;

ATTESTA

La regolarità della garanzia fideiussoria presentata dalla Società Appaltatrice Paladino Costruzioni srl, conforme alle prescrizioni dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, sussistendo pertanto le condizioni di legge per poter procedere alla liquidazione e al pagamento della rata finale/di saldo, nonché allo svincolo definitivo della cauzione.

Dato atto che il progetto cofinanziato da fondi PNRR risulta in corso di rendicontazione e che la stessa avrà termine a seguito dell'approvazione della determinazione di liquidazione incentivi al personale dipendente successiva al presente atto ed al caricamento dei giustificativi di spesa di tutta l'opera nell'apposito portale Ministeriale Regis, si demanda a successivo atto la disposizione delle economie di spesa e di equilibrio di accertamento d'entrata

Tutto ciò posto si approva il certificato di collaudo tecnico amministrativo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,

Il responsabile dispone l'autorizzazione alla fatturazione del credito residuo come sopra evidenziato e calcolato da parte dell'impresa appaltatrice PALADINO COSTRUZIONI S.r.l. cf/piva 07455410964

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto ha presentato polizza fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 di € 92.688,00 mediante garanzia numero 28020061292 emessa dalla "TokioMarine hcc s.a." in data 14 settembre 2023, il cui originale digitale per il beneficiario è stato consegnato prima d'ora all'ente appaltante.

Di dare atto che il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile e che l'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il presente atto assuma carattere definitivo.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 102 del DLgs 50/16, il presente atto è provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione.

di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento a seguito del ricevimento di regolare fattura, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento e previa verifica tecnica della regolarità della fornitura ed acquisizione del D.U.R.C.

di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa ma attesta la verifica della regolarità anche contabile alla liquidazione del corrispettivo residuo

di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Di Giorgio;

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 che il responsabile unico del progetto è l'arch. Antonio Di Giorgio

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

di trasmettere mediante apposito portale Ministeriale di rendicontazione PNRR Regis il presente documento attestante la regolare esecuzione delle opere in oggetto.

di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
11/08/2026**

**Il Dirigente
(DI GIORGIO ANTONIO)
con firma digitale**