



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

IL SINDACO

Risposta Interrogazione

OGGETTO: Interrogazione presentata dall'opposizione – consigliere Michele Foggetta – P.G. 61747/2023 del 08.06.2023 – ad oggetto "Situazione cantieri via Saint Denis".

Con riferimento all'interrogazione presentata in data 08/06/2023 prot. gen. 61747, relativamente ai lavori in corso nel giardino XXV aprile a cura di Cap Holding spa, sentita la Direzione Lavori della società medesima si precisa quanto segue :

L'impianto di potabilizzazione in corso di realizzazione è parte di un più ampio intervento di riqualificazione della rete di distribuzione acqua potabile a servizio del quartiere, che ha previsto anche la sostituzione delle condotte esistenti nelle vie Rovani e Bixio i cui lavori risultano terminati, ad eccezione dei ripristini stradali definitivi, la cui realizzazione è prevista entro la fine del periodo estivo.

Nello specifico, per la realizzazione dell'impianto di potabilizzazione era prevista durata pari a complessivi 222 giorni, a partire dall'inizio dei lavori, avvenuto nel mese di marzo 2022.

Causa ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, i lavori si sono protratti oltre il termine previsto. Allo stato attuale tutti i lavori edili ed idraulici sono terminati ed entro fine del mese di luglio verrà posata recinzione a delimitazione dell'impianto, consentendo di liberare l'adiacente limitata porzione di parco, attualmente ad uso cantiere.

Rimangono ancora da eseguire i lavori di carattere impiantistico, previsti esclusivamente all'interno dell'area impianto, che verranno completati nel corso dei mesi autunnali, in modo da consentire l'attivazione dello stesso entro fine anno.

I progettisti di Cap Holding avvieranno a breve confronto con il competente servizio comunale, al fine di concordare le modalità di riqualificazione dell'area giochi esistente nel giardino, in modo da completare i relativi lavori entro i primi mesi del 2024.

Considerata la complessità dei lavori da eseguire, nonché il particolare congiuntura economica che ha comportato difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché l'incremento dei costi delle lavorazioni si ritiene non ricorrano presupposti per richieste di risarcimento al gestore Cap Holding spa.

Relativamente ai lavori di riqualificazione della piscina de Gregorio si precisa che:

a)- la definizione del programma operativo di cantiere per le opere esterne della De Gregorio è stato condizionato dalle tempistiche di definizione della variante delle opere in discorso nonché del procedimento di revisione della concessione autorizzato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21 marzo 2023;

b)- l'avvio della predisposizione del cantiere è avvenuta nella seconda settimana di luglio e i lavori sono ad oggi conclusi.

Risposte fornite dal Servizio Infrastrutture e Reti – Manutenzione Strade

U
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0101989/2023 del 26/09/2023
Fasc. 2.3 N.6/2023
Riferimento: 61747/2023