



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service -Verde Servizio Edilizia Pubblica

Oggetto: **CONCESSIONE MISTA DI BENI E SERVIZI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI SESTO SAN GIOVANNI (CIG Master 8498778578 – CIG Derivato 99813327BB) - Durata Gestione 15 anni – Richiesta di proroga termine ultimazione lavori**

Concessionario: **CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA** c.f./p.iva 03539261200, con sede in Bologna (BO), Via Giovanni Papini n. 18

Contratto: rep. 50051 stipulato in data 27 maggio 2024

Valore della concessione, revisionato: **€ 2.263.014,00**

PROROGA DEI LAVORI

Con la presente si comunica che la Vs. istanza datata 24/09/2026 vs. prot. 27609/2026 trasmesso a mezzo pec prot. n° 0103906/2026 del 24/09/2026, ad oggetto *Richiesta di proroga termine ultimazione lavori*, è stata esaminata dal sottoscritto R.U.P. e dal D.L..

Le motivazioni addotte vengono condivise relativamente a:

- le interferenze tra le lavorazioni necessarie per la programmazione dei nuovi corpi illuminanti (previa installazione dei sensori e la disattivazione degli interruttori esistenti) e le normali attività didattiche;
- la conseguente opportunità di dar corso alle lavorazioni necessarie in orari e giornate tali da interferire il meno possibile con le normali attività didattiche.

Tenuto conto che l'iniziale ultimazione dei lavori, come da contratto stipulato il 27 maggio 2024 era prevista per il giorno 27 maggio 2026, è stata prorogata al 24/09/2026 in considerazione di una prima istanza di proroga, accolta dal RUP.

Considerate e condivise le motivazioni sopra esposte dal Consorzio Innova

Visto che:

- il Consorzio ha richiesto una novazione dei termini pari a 30 giorni che porterebbe la conclusione dei lavori al 24 ottobre 2026;

Pratica trattata da: arch. Daniele Cipollini

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

Codice fiscale 02253930156 – Partita IVA 00732210968 – PEC: ediliziapubblica.sestosg@pec.actalis.it;

- la direzione lavori ha valutato che le attività che restano da completare (installazione sensori, disattivazione interruttori esistenti e programmazione del nuovo sistema di illuminazione) potranno essere svolte con modalità e tempi tali da non interferire con le normali attività didattiche delle Scuole interessate.

In considerazione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 si ritiene congruo autorizzare una **proroga per l'esecuzione dei lavori di programmazione di n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**.

La nuova data di ultimazione per l'esecuzione dei lavori sarà pertanto il 24/10/2026.

Si chiede di restituire una copia della presente debitamente firmata dal Legale Rappresentante del Concessionario, per ricevuta ed accettazione.

Sesto San Giovanni, 24/09/2026

IL DIRETTORE DEI LAVORI

arch. Ilaria Bertilotti

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

geom. Stefano Lucarini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Antonio Di Giorgio

Per avvenuta conoscenza:

Il Concessionario "CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA"